



کاربر گزارشگیر: راهبر / یاسر سعیدی	دستگاه اجرایی کاربر گزارشگیر: سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان
محدوده نمایش اطلاعات: همه موارد	نحوه ارجاع کار: همه موارد
طبقه بندی کلی قرارداد/پیمان: همه موارد	منبع تامین اعتبار مالی: همه موارد
شناسه قرارداد/پیمان: -----	عنوان قرارداد/پیمان: همه موارد
شناسه ملی: -----	طرف قرارداد : -----
تاریخ انعقاد قرارداد از:	تا تاریخ انعقاد قرارداد:
از مبلغ: -----	تا مبلغ: -----
گزارش از حوزه دستگاه اجرایی: همه موارد	
محل اجرا: همه موارد	
معاملات از نظر نصاب: همه موارد	صلاحیت: همه موارد
نوع شخص: همه موارد	
شماره انعقاد قرارداد: همه موارد	

ردیف	شناسه قرارداد	شماره انعقاد قرارداد	دستگاه اجرایی	عنوان قرارداد	نوع قرارداد	طبقه بندی جزئی قرارداد	روش تامین مالی قرارداد	نحوه ارجاع قرارداد	محل اجرای قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	تاریخ ثبت قرارداد در سامانه	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	وضعیت قرارداد	مشخصات طرف قرارداد	پیشرفت ریالی قرارداد	پیشرفت فیزیکی قرارداد	نصاب	صلاحیت	شناسه ملی / کدملی
1	969K4B1E0700075	45144	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	اصلاح نژاد دام سبک وخدمات شترد	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1396/05/25	1396/09/20	1,000	در حال اجرا	شاپان محصول دلجو	0.00 %	0.00 %	معاملات متوسط	ندارد	----
2	969R4B1E070019F	376729	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	جاده بین مزارع چاه صواب	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	حاجی اباد	1395/09/14	1396/09/27	1,750	در حال اجرا	شقایق نماک بندر	83.00 %	83.00 %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10860131161
3	969R4B1E070006C	376729	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	احداث جاده بین مزارع درسطح است	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	حاجی اباد	1395/09/14	1396/09/27	1,750	در حال اجرا	شقایق نماک بندر	0.00 %	0.00 %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10860131161
4	969R4B1E070018B	56/38/382325	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	احیا و مرمت قنوات کوهشاه شمالی با مدیریتجهاد کشاورزی حاجی اباد	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	حاجی اباد	1396/05/25	1396/09/27	789	در حال اجرا	آبادگران امید پرشین	0.00 %	0.00 %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10320136181
5	969R4B1E0700087	1254532	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	احیا و مرمت قنوات کوهشاه شمالی	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	حاجی اباد	1396/05/25	1396/09/27	789	در حال اجرا	آبادگران امید پرشین	0.00 %	0.00 %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10320136181
6	969S4B1E0700021	376784	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	احیا و مرمت قنات نیزار و مهرآو	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	حاجی اباد	1395/09/20	1396/09/28	571	در حال اجرا	آبادگران امید پرشین	0.00 %	0.00 %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10320136181
7	96A54B1E0700037	56/38/376730	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	احیا و مرمت قنات بی بی دختران	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	حاجی اباد	1395/09/14	1396/10/05	563	در حال اجرا	شقایق نماک بندر	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10860131161
8	96A54B1E0700050	56/38/374565	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	احداث جاده بین مزارع پشته چنا	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	فارغان	1396/05/25	1396/10/05	938	در حال اجرا	شقایق نماک بندر	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10860131161
9	96A94B1E0700017	51/11/44511	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تعمیر و مرمت قنوات:علی آباد کهنه	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1396/05/14	1396/10/09	964	در حال اجرا	فجر پل آرتاویل	47.00 %	47.00 %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10240059478
10	96A94B1E0700031	51/46292	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تعمیر و مرمت قنوات فرح آباد-درب	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1396/06/25	1396/10/09	1,489	در حال اجرا	فجر پل آرتاویل	0.00 %	0.00 %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10240059478

10800089 366	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	خدمات کشاورزی سبز گستر خلیج فارس	در حال اجرا	700	1396/10/1 9	1396/05/01	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	اجرای طرح های آموزش و ترویج کش	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/44005	96AJ4B1E070001 1	11
10800089 366	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	خدمات کشاورزی سبز گستر خلیج فارس	در حال اجرا	383	1396/10/1 9	1396/05/01	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	ایجاد مزارع الگوی در سطح شهرس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/44001	96AJ4B1E070002 D	12
14000031 897	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	گزیر دژ	در حال اجرا	300	1396/11/0 1	1396/08/20	بندرلنگه	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احیا و مرمت قنات روستای دژگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	21016	96B14B1E070002 C	13
10800089 366	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	خدمات کشاورزی سبز گستر خلیج فارس	در حال اجرا	450	1396/11/1 6	1396/08/30	سیریک	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	ارائه خدمات شترداری	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	61/1363	96BG4B1E070008 6	14
10800089 366	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	% 100.00	خدمات کشاورزی سبز گستر خلیج فارس	در حال اجرا	450	1396/11/2 4	1396/08/30	بندرجاسک	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	ارائه خدمات شترداری شامل تهیه	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	54/17/885 3	96BO4B1E070006 A	15
10800089 366	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	خدمات کشاورزی سبز گستر خلیج فارس	در حال اجرا	326	1396/11/2 4	1396/09/01	بندرجاسک	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	ایجاد مزارع الگوی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	54/5/8869	96BO4B1E070008 5	16
10800089 366	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	خدمات کشاورزی سبز گستر خلیج فارس	در حال اجرا	890	1396/11/2 4	1396/11/02	پارسیان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	خرید مواد و تجهیزات شیمیایی و	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	59/17196	96BO4B1E070012 F	17
14004258 162	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	% 100.00	ساروج کادوس	در حال اجرا	865	1396/11/2 4	1396/09/21	پارسیان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث جاده بین مزارع روستای سد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	54/38/904 0	96BO4B1E070013 E	18
14004258 162	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	ساروج کادوس	در حال اجرا	1,656	1396/11/2 4	1396/10/11	بندرجاسک	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تجهیز و نوسازی اراضی سنتی کشاو	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	54/38/926 4	96BO4B1E070014 7	19
14004258 162	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	ساروج کادوس	در حال اجرا	1,117	1396/11/2 5	1396/09/26	پارسیان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث جاده بین مزارع روستای حم	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	59/16695	96BP4B1E070002 4	20
10800083 867	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	آرین سازان هرمز	در حال اجرا	1,660	1396/11/2 6	1396/11/02	رویدر	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث وبهسازی کانال آبیاری عمو	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	60/11/127 15	96BQ4B1E070003 A	21
10800089 366	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	خدمات کشاورزی سبز گستر خلیج فارس	در حال اجرا	315	1396/11/2 6	1396/07/01	خمیر	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	ایجاد مزارع الگوی نمایشی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	60/12392	96BQ4B1E070004 7	22
10800093 804	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	ماهان بتن بندر	در حال اجرا	1,569	1396/11/2 8	1396/10/04	سردشت	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	62/705	96BS4B1E070001 4	23
10800093 804	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	ماهان بتن بندر	در حال اجرا	301	1396/11/2 8	1396/10/03	گوهران	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تجهیز ونوسازی اراضی کشاورزی در	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	62/703	96BS4B1E070002 6	24
10800089 366	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	خدمات کشاورزی سبز گستر خلیج فارس	در حال اجرا	1,811	1396/11/2 8	1396/09/28	سردشت	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت و بهسازی چشمه واحداث کانا	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	62/699	96BS4B1E070003 8	25
10800002 743	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	خدمات گستر افشار	در حال اجرا	1,488	1396/12/1 2	1395/08/17	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث کانال انتقال آب اراضی ک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/38/376 164	96CC4B1E070008 1	26

10860131 161	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	شقایق نمای بندر	در حال اجرا	300	1396/12/1 5	1396/10/12	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیر و تجهیز ساختمان های اداری	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/38/386 249	96CF4B1E070012 F	27
10861940 653	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	خدماتی تولیدی قطره باران رودان	در حال اجرا	439	1396/12/1 6	1396/08/08	زیارتعلی	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیر و ترمیم قنات بادافشان رو	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/13/317 23	96CG4B1E070001 C	28
14005928 520	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	آراد نیرو هرمز	در حال اجرا	1,517	1396/12/1 6	1396/05/16	زیارتعلی	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تسطیح وحذف درختان ویکپارچه ساز	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/13/295 57	96CG4B1E070002 E	29
14005109 345	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	سهند بتن کورش	در حال اجرا	1,488	1396/12/2 0	1396/11/01	بستک	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	احداث کانال آبیاری عمومی و دو	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	30/13/852 1	96CK4B1E070002 F	30
10800007 714	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	راه و ساختمان پی ریزان حاجی آباد	در حال اجرا	1,167	1396/12/2 2	1396/10/11	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احیا و مرمت قنوات نعیم آباد و د	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/38/386 171	96CM4B1E070008 F	31
14005109 345	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 27.00	% 27.00	سهند بتن کورش	در حال اجرا	1,488	1397/01/2 6	1396/11/01	بستک	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث کانال آبیاری عمومی و دو	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	30/13/852 1	971Q4B1E070002 F	32
10800082 661	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	ساحل ساخت رضوان	در حال اجرا	1,102	1397/02/0 1	1396/07/29	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیر و مرمت قنوات گهره و تل گ	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/47989	97214B1E070009 E	33
10240059 478	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	فجر پل آرتاویل	در حال اجرا	1,327	1397/02/0 1	1396/09/22	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث کانال پتکان و ماشکار شه	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/50733	97214B1E070011 1	34
10240059 478	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	فجر پل آرتاویل	در حال اجرا	1,162	1397/02/0 1	1396/09/18	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث کانال کووه ای و تخت شهرس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/50429	97214B1E070015 D	35
10861940 653	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	خدماتی تولیدی قطره باران رودان	در حال اجرا	439	1397/02/0 2	1396/08/08	دهبارز	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیر و ترمیم قنات بادافشان رو	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/13/317 23	97224B1E070004 B	36
----	ندارد	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	شایان محصول دلجو	در حال اجرا	220	1397/02/0 2	1396/10/13	بیکاء	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	اصلاح نژاد دام سیک و ارائه خدمات زنبورداری با مدیریت جهاد کشاورزی رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/6/3375 9	97224B1E070005 E	37
----	ندارد	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	شایان محصول دلجو	در حال اجرا	1,000	1397/02/0 3	1396/05/25	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	اصلاح نژاد دام سیک و خدمات شتر داری با مدیریت جهاد کشاورزی بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/45144	97234B1E070002 5	38
----	ندارد	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	شرکت سروش صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران	در حال اجرا	970	1397/02/0 3	1396/09/13	بندرعباس	عدم الزام به برگزاری مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	مشارکت در تولید و پخش برنامه	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	25597	97234B1E040003 6	39
10240059 478	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	فجر پل آرتاویل	در حال اجرا	1,327	1397/02/0 9	1396/09/22	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث کانال پتکان و ماشکار در	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/50733	97294B1E070001 9	40
10800082 661	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 41.00	% 41.00	ساحل ساخت رضوان	در حال اجرا	1,493	1397/02/0 9	1396/10/30	فین	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیر و مرمت قنوات کروکان -شورا	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/52869	97294B1E070003 D	41

14004877781	ندارد	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	امیرآویژه بندر	در حال اجرا	340	1397/02/10	1396/05/21	دهبارز	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	ایجاد مزارع الگویی گیاهان دارویی در شهرستان رودان با مدیریت جهاد کشاورزی رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/9/29653	972A4B1E0700011	42
----	ندارد	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	امیر آویژه بندر	در حال اجرا	383	1397/02/11	1396/05/18	زیارتعلی	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	ایجاد و مدیریت مزارع الگویی سال زراعی 96-97 با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/12/29640	972B4B1E0700027	43
----	سایر	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	کایاسویل	در حال اجرا	1,560	1397/02/15	1396/08/03	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تهیه مصالح و بازسازی و تعمیر و تجهیز ساختمانهای اداری در سطح استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	21242	972F4B1E0700105	44
14005928520	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	آراد نیرو هرمز	در حال اجرا	1,517	1397/02/16	1396/05/16	دهبارز	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تسطیح و حذف درختان ویکپارچه ساز	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/13/29557	972G4B1E0700080	45
10800104682	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	راهسازی و ساختمانی سازه سازان سمنگان	در حال اجرا	718	1397/02/22	1396/10/30	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث جاده بین مزارع طاشکویی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/38/386879	972M4B1E070001B	46
14006996996	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	پایاب هراز ابراه	در حال اجرا	1,497	1397/02/22	1396/10/30	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث جاده بین مزارع باغان-سیر	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/38/386877	972M4B1E070004E	47
----	ندارد	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	مشاورین سازه و خاک	در حال اجرا	500	1397/02/23	1396/05/01	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	افزایش تولیدات سیزی و صیفی در س	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/21701	972N4B1E070002C	48
10860131161	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	شقایق نمای بندر	در حال اجرا	1,000	1397/02/23	1396/10/12	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیر و تجهیز مرکز آموزش کشاور	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/38/386248	972N4B1E0700066	49
----	ندارد	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	مشاورین سازه و خاک	در حال اجرا	500	1397/02/23	1396/05/01	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	ایجاد مزارع الگویی در روستاهای	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/26/381671	972N4B1E070012F	50
----	ندارد	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	مشاورین سازه و خاک	در حال اجرا	440	1397/02/23	1396/10/12	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	خرید و نظارت و کنترل افات عمومی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/386224	972N4B1E0700197	51
14000021003	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	کایا سیویل	در حال اجرا	700	1397/02/30	1396/10/03	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	خرید -تعمیر و تجهیز مرکز آموزش	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	28344	972U4B1E0700224	52
10800083867	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	آرین سازان هرمز	در حال اجرا	340	1397/03/01	1396/10/30	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث آبشخور سیمانی و لوله کشی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/386303	97314B1E0700237	53
10800112383	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	عدآسای گامبرون	در حال اجرا	373	1397/03/01	1396/10/11	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	برق دار کردن چاه عشایر والکترو	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/18/386122	97314B1E0700360	54
14006996996	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	پایاب هراز ابراه	در حال اجرا	1,755	1397/03/02	1396/10/30	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احیا و مرمت قنوات موتوبیه- علی ا	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/38/386876	97324B1E0700467	55

10860249 666	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	سپانیروی خلیج فارس	در حال اجرا	420	1397/03/2 0	1396/08/15	بستک	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تجهیز و راه اندازی آب شیرین کن مجتمع گلخانه ای دهنگ با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بستک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	30/13/500 0	973K4B1E070013 D	56
----	ندارد	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	شرکت چشمه مروارید	در حال اجرا	496	1397/03/2 2	1396/05/01	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	آموزش وتوسعه اشتغال خانگی در سطح استان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	11522	973M4B1E070009 2	57
----	ندارد	معاملات متوسط	% 14.00	% 14.00	شرکت امیراویژه بندر	در حال اجرا	1,585	1397/03/2 2	1396/10/25	دهبارز	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	اصلاح ونوسازی باغات مرکبات در شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/12/340 81	973M4B1E070013 9	58
----	ندارد	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	شرکت زمین سنجش ایرانیان	در حال اجرا	2,100	1397/03/2 2	1396/05/31	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تهیه نقشه رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین ومقررات موازی در اراضی ملی دولتی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	14770	973M4B1E070019 C	59
10800040 053	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	تعاونی خدمات مهندسی مشاوره ای کشاورزی چشمه مروارید	در حال اجرا	315	1397/04/0 2	1396/05/01	پارسیان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	ایجاد مزارع الگوی در سطح شهرستان پارسیان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	59/16894	97424B1E070002 2	60
----	ندارد	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	مهندسين مشاور مهآب یزد	در حال اجرا	2,185	1397/04/0 5	1396/05/07	میناب	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	نظارت براجرای پروژه های آبیاری	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	12092	97454B1E070006 A	61
----	ندارد	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	مرور گران نوآوری ایرانیان فناوری های توسعه	در حال اجرا	1,300	1397/04/1 9	1395/06/27	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مطالعه وطراحی برنامه نرم افزار	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/93551	974J4B1E070028 5	62
----	ندارد	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	توسعه و گسترش منابع آب	در حال اجرا	2,000	1397/05/0 3	1396/07/11	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مطالعه ،طراحی ، نقشه برداری و انجام آزمایش آب و خاک سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	38/18545	97534B1E070011 1	63
10220074 634	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	آب اندیش مهندسين مشاور مبین	در حال اجرا	2,143	1397/07/1 0	1396/05/17	پارسیان	سایر موارد	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	نظارت بر اجرا، نصب و بهره برداری	مشاوره	نظارت براجرای پروژه های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان های پارسیان- بندرلنگه - بستک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/38/1322 3	977A4B1E290028 F	64
10320231 000	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	طرح اندیشان آبتین	در حال اجرا	599	1397/07/1 1	1397/03/29	بندرعباس	عدم الزام به برگزاری مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مطالعات تهیه وتدوین برنامه ارتقا بهره وری آب در سطح استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	50178	977B4B1E040010 7	65

10320231000	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	طرح اندیشان آبتین	در حال اجرا	2,150	1397/07/14	1396/05/07	بندرعباس	عدم الزام به برگزاری مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	نظارت بر اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان بندرعباس و بندرخمیر	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	12090	977E4B1E0400025	66
----	سایر	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	شرکت سونور پارس	در حال اجرا	1,240	1397/07/15	1394/04/13	بندرعباس	عدم الزام به برگزاری مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مطالعه پایش اطلاعات و آمار وساماندهی چشمه وقتوات و خدمات طراحی مراحل اول و دوم در ارتباط با اصلاح وبهپود شبکه و توسعه سامانه های نوین آبیاری در اراضی رودخانه شهر زاگین در شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/38/46992	977F4B1E0400130	67
14006548761	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	0.00 %	0.00 %	آرئان برج هورشید	در حال اجرا	7,801	1397/07/22	1397/06/27	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	عملیات سفت کاری و نازک کاری ساختمان ستاد سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/2/61102	977M4B1E070005F	68
10800040053	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	تعاونی خدمات مهندسی مشاوره ای کشاورزی چشمه مروارید	در حال اجرا	304	1397/07/24	1396/05/01	سردشت	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	ایجاد مزارع الگوی در سطح شهرستان بشاگرد با هدف تولید محصول سالم	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	62/266	977O4B1E0700037	69
10800040053	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	تعاونی خدمات مهندسی مشاوره ای کشاورزی چشمه مروارید	در حال اجرا	300	1397/07/28	1397/07/25	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	آموزش وتوسعه اشتغال خانگی در سطح استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	65434	977S4B1E070006F	70
14004024830	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	مهران خور جناح	در حال اجرا	835	1397/09/17	1397/07/19	بستک	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث جاده بین مزارع گودگز-مردنو شهرستان بستک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	30/13/3598	979H4B1E0700192	71
----	سایر	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	شرکت تجاری تولیدی برزگر برجسته	در حال اجرا	308	1397/09/18	1396/10/16	بیکاء	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تامین مواد وتجهیزات شیمیایی جهت مبارزه با آفات نباتی شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/10/33795	979I4B1E070009A	72
10800027751	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	ابراه بندر	در حال اجرا	1,111	1397/09/18	1396/11/02	بیکاء	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث جاده بین مزارع روستای گشوئیه - برنطین و بیکاه شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/12/34321	979I4B1E0700135	73
----	ندارد	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	شایان محصول دلجو	در حال اجرا	665	1397/09/19	1397/08/02	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	ارائه خدمات شترداری در شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	66476	979J4B1E070003F	74

14000031897	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	21.00 %	21.00 %	گزیلر دژ	در حال اجرا	800	1397/09/19	1397/07/24	بندرلنگه	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	اجرای عملیات احداث کانال آب اراضی کشاورزی روستای هیرو در شهرستان بندرلنگه	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	53/25/28209	979J4B1E0700081	75
14006996996	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	پایاب هراز ابراه	در حال اجرا	1,351	1397/09/19	1397/08/06	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احیا و مرمت قنوت (عین) الکرد-دین آباد- نعیم آباد- سرچیل سیرمند(شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/394923	979J4B1E0700159	76
3410057196	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	مهدی زارعی	در حال اجرا	699	1397/10/17	1397/08/10	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید رایانه و تجهیزات شبکه	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	67358	97AH4B1E8700134	77
1289708932	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	لیلا آذری	در حال اجرا	2,299	1397/10/18	1397/09/19	----	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	P	تامین کالا	تهیه و تامین و خرید لوله پلی اتیلن جهت آبرسانی به عشایر سطح استان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/207/73056	97AI4B1E870001D	78
----	ندارد	معاملات متوسط	80.00 %	80.00 %	شرکت مشاورین سازه و خاک	در حال اجرا	317	1397/10/18	1397/08/01	فارغان	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	اجرای برنامه های آموزشی ترویجی و خرید تجهیزات کامپیوتری به مراکز جهاد کشاورزی طارم و فارغان در حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/394696	97AI4B1E070004E	79
----	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	شرکت مشاورین سازه و خاک	در حال اجرا	550	1397/10/18	1397/09/03	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	بهبود و افزایش تولیدات دام و طیور و خدمات دامپروری شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/395751	97AI4B1E0700103	80
----	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	رادمان پلاست آپادانا	در حال اجرا	2,050	1397/10/22	1397/09/19	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تهیه و تامین و خرید مینع ذخیره آب جهت آبرسانی به عشایر سطح استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/20773057	97AM4B1E0700071	81
10800040053	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	28.00 %	28.00 %	تعاونی خدمات مهندسی مشاوره ای کشاورزی چشمه مروارید	در حال اجرا	826	1397/10/22	1396/05/01	میناب	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	واگذاری فعالیتهای ترویجی در سطح شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	55/29702	97AM4B1E070020C	82
10800040053	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	11.00 %	11.00 %	تعاونی خدمات مهندسی مشاوره ای کشاورزی چشمه مروارید	در حال اجرا	931	1397/10/23	1396/10/23	میناب	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	اصلاح و نوسازی باغات کنار شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	55/34611	97AN4B1E070010C	83
14006996996	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	65.00 %	65.00 %	پایاب هراز ابراه	در حال اجرا	439	1397/10/23	1397/08/06	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث کانال انتقال آب کشاورزی (کلدان ولای بیبشه)شهرس تان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/394922	97AN4B1E0700174	84
----	ندارد	معاملات متوسط	48.00 %	48.00 %	شاپان محصول دلجو	در حال اجرا	1,110	1397/10/24	1397/07/17	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	اصلاح نژاد دام سبک و سنگین واحداث آبشخور دام	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	5/65736	97AO4B1E0700087	85

86	97AO4B1E070011C	30/8/8251	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	اصلاح نژاد دام سبک وسنگین در شهرستان بستک	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بستک	1396/10/20	1397/10/24	321	در حال اجرا	شایان محصول دلجو	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	ندارد	----
87	97AO4B1E070021D	57194	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تامین 19دستگاه خودرو سازمان جهادکشاورزی هرمزگان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1397/05/27	1397/10/24	3,901	در حال اجرا	مهرتوان خلیج فارس	75.00 %	75.00 %	معاملات بزرگ	ندارد	----
88	97AP4B1E070001B	57/7/29726	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	توسعه فعالیتهای ترویجی - سایت الگویی دربخش های مرکزی ، جغین و زیارتعلی شهرستان رودان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	زیارتعلی	1396/05/24	1397/10/25	500	در حال اجرا	امیرآویزه بندر	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	ندارد	----
89	97AP4B1E0700193	51/65733	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	ساماندهی ومالکیت وتجهیه نقشه اراضی کشاورزی شهرستان بندرعباس	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1397/07/16	1397/10/25	642	در حال اجرا	زمین سنجش ایرانیان	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	ندارد	----
90	97AQ4B1E0700080	69164	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تامین وحمل لوازم وتجهیزات حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان	پیمانکاری	حمل	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1397/08/22	1397/10/26	2,428	در حال اجرا	آبیه طب ایرانیان	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	ندارد	----
91	97AT4B1E070014D	60/1/15588	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	احداث جاده بین مزارع رویدر بندر خمیر	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	رویدر	1397/08/09	1397/10/29	335	در حال اجرا	خدمات کشاورزی سبز گستر خلیج فارس	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10800089366
92	97AT4B1E070019E	51/41/66511	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	ایجادمزارع الگویی باهدف تولیدمحصول سالم درسطح شهرستان بندرعباس	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1397/08/02	1397/10/29	734	در حال اجرا	خدمات کشاورزی سبز گستر خلیج فارس	30.00 %	30.00 %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10800089366
93	97AT4B1E0700200	51/26/65536	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	اجرای طرح آموزش وترویج کشاورزی شهرستان بندرعباس	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1397/09/20	1397/10/29	770	در حال اجرا	خدمات کشاورزی سبز گستر خلیج فارس	28.00 %	28.00 %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10800089366
94	97AU4B1E0700012	57/2/33739	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تعمیر تجهیز ساختمان اداری جهاد کشاورزی رودان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	زیارتعلی	1396/10/14	1397/10/30	700	در حال اجرا	حاتم دامن خورشید	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	---	3390358617
95	97AU4B1E0700035	55/34466	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	احداث جاده بین مزارع هامین در شهرستان میناب	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	میناب	1396/10/17	1397/10/30	900	در حال اجرا	محمد علی واقفی	75.00 %	75.00 %	معاملات متوسط	---	3520759470
96	97B14B1E0700049	69636	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	خرید ونصب دیوارپوش ساختمان اداری جهادکشاورزی تیرور شهرستان میناب	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	تیرور	1397/08/26	1397/11/01	307	در حال اجرا	بلندآفرین ارم	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	ندارد	----

97	97B34B1E070006A	1/42/9169	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	اصلاح و بهبود شبکه و توسعه سامانه های نوین آبیاری تحت فشار در روستاهای طارم، گنج و هاشم آباد - شهرستان حاجی آباد	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	حاجی آباد	1396/04/11	1397/11/03	1,325	در حال اجرا	مهندسی مشاور بوم آب	35.00 %	35.00 %	معاملات متوسط	ندارد	----
98	97B34B1E070008B	1/38/31828	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر اراضی شهرستان میناب	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	میناب	1396/10/30	1397/11/03	20,844	در حال اجرا	مهندسین مشاور جاماب	30.00 %	30.00 %	معاملات بزرگ	ندارد	----
99	97B74B1E0700067	69519	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	ردیابی و کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرما در سطح 1000 هکتار باغات نخیلات استان هرمزگان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1397/08/24	1397/11/07	300	در حال اجرا	رضا کاظمی سیاهویی	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	---	3391464925
100	97B74B1E0700090	112756	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	خرید و حمل و تحویل لوله های پلی اتیلن در شهرستان های بشاگرد، حاجی آباد و بندرعباس	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1396/01/05	1397/11/07	6,989	در حال اجرا	مهندسی رادین پلیمر پارسیان	100.00 %	100.00 %	معاملات بزرگ	ندارد	----
101	97B94B1E0700016	69027	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	بروز رسانی تکمیل و فروش نسخه تحت وب سامانه های جامع قرنطینه و داشبورد حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1397/08/22	1397/11/09	430	در حال اجرا	دنیای هوشمند پویشگران پارس	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	ندارد	----
102	97B94B1E0700020	69091	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تامین مواد و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی آفات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1397/08/22	1397/11/09	787	در حال اجرا	زیست بانی پایا	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	ندارد	----
103	97B94B1E070009E	55/30933	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی سنتی (میلاد نور کریان) شهرستان میناب	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	میناب	1396/06/14	1397/11/09	290	در حال اجرا	طراحان سبز پاکدشت	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	ندارد	----
104	97BE4B1E0700110	1/38/956	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	عملیات تسطیح، تجهیز و نوسازی احداث شبکه سطحی مزارع نخلستان شمل و سرخنگی شهرستان بندرعباس	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1396/01/20	1397/11/14	14,140	در حال اجرا	سیلاب آپادانا	42.00 %	42.00 %	معاملات بزرگ	ندارد	----

33914649 25	---	معاملات متوسط	% 29.00	% 29.00	کلینیک گیاهپزشک ی هرمزگان رضا کاظمی سیاهوئی	در حال اجرا	280	1397/12/0 6	1397/08/27	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	خرید خدمات فنی وکارشناسی برای اجرای عملیات شبکه های مراقبت در شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/40/673 27	97C64B1E070005 3	105
31306010 90	---	معاملات متوسط	% 20.00	% 20.00	محمد هاشم ذاکری افشار ذاکری افشار	در حال اجرا	1,445	1397/12/0 7	1397/09/26	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث وبهسازی کانال آبیاری رودشوردر بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/69499	97C74B1E070008 7	106
31313940 05	---	معاملات متوسط	% 21.00	% 21.00	پیمانکاری قباد پور قاسم هشونی پور قاسم هشونی	در حال اجرا	1,233	1397/12/0 7	1397/09/26	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث وبهسازی کانال آبیاری کووه ای در شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/69494	97C74B1E070013 E	107
33925905 68	---	معاملات متوسط	100.00 %	% 100.00	فروشگاه پیشرو سیستم سمیره دیر	در حال اجرا	1,700	1397/12/1 4	1397/12/13	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	خرید تجهیزات مرکز رایانه سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	85902	97CE4B1E070004 5	108
----	ندارد	معاملات بزرگ	% 23.00	% 23.00	نواندیشان فن و تجارت	در حال اجرا	9,931	1397/12/2 2	1397/01/05	تیرور	سایر موارد	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	برنامه ریزی و کنترل پروژه	مشاوره	نظارت بر عملیات اجرایی شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی تیرور شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	40165	97CM4B1E290007 9	109
----	ندارد	معاملات متوسط	% 67.00	% 67.00	صدرا ندیشا ن پالیز گستر سپاهان	در حال اجرا	2,154	1397/12/2 2	1397/01/14	بندرعباس	سایر موارد	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	برنامه ریزی و کنترل پروژه	مشاوره	نظارت بر عملیات اجرایی نوسازی مزرعه فورخورج شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	40422	97CM4B1E290008 6	110
----	ندارد	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	آبراه ساز شرق	در حال اجرا	2,446	1397/12/2 2	1397/07/09	زیارتعلی	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	برنامه ریزی و کنترل پروژه	مشاوره	مطالعات طراحی سیستم های نوبین آبیاری روستاها زیارتعلی شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	62869	97CM4B1E230009 9	111
----	ندارد	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	آبراه ساز شرق	در حال اجرا	1,455	1397/12/2 2	1396/10/03	بندرعباس	سایر موارد	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	نظارت بر اجرا، نصب و بهره برداری	مشاوره	تکمیل لایه های مدل GIS پروژه های آب و خاک و آبیاری تحت فشار سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/38/2834 5	97CM4B1E290010 1	112
34799577 06	ندارد	معاملات متوسط	% 47.00	% 47.00	پژواک رایان هرمزگان	در حال اجرا	1,900	1398/01/2 7	1397/12/06	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تهیه تجهیزات ودوربین های مدار بسته سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	84561	981R4B1E870008 6	113
33914649 25	---	معاملات متوسط	100.00 %	% 100.00	رضا کاظمی سیاهوئی	در حال اجرا	540	1398/02/0 8	1397/12/11	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	ردیابی ملخ صحرايي در 20000 هکتار در سطح استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	85456	98284B1E070008 6	114

115	982G4B1E0700027	55/34770	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	احداث کانال های آبیاری عمومی دهستان بندر شهرستان میناب	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	میناب	1396/10/26	1398/02/16	2,117	در حال اجرا	ماهان بتن بندر	% 52.00	% 52.00	معاملات متوسط	ندارد	----
116	982H4B1E0700022	56/394924	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تعمیر و تجهیز مرکز آموزش کشاورزی حاجی آباد	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	حاجی آباد	1397/08/06	1398/02/17	459	در حال اجرا	زیتون کاران قلعه سنگ	100.00 %	% 100.00	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10800089176
117	982H4B1E0700038	57/13/34038	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تجهیز و نوسازی مزارع گلستان و سنگ رستم رودان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	زبارتعلی	1396/10/26	1398/02/17	1,557	در حال اجرا	آبشاروج جنوب	% 90.00	% 90.00	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10800058741
118	982I4B1E0700105	55/7/48626	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	احداث جاده بین مزارع روستای راونگ میناب	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	میناب	1397/12/18	1398/02/18	1,410	در حال اجرا	قباد پور قاسم هشونی	% 21.00	% 21.00	معاملات متوسط	---	3131394005
119	982L4B1E0700035	49/73877	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	خرید عوامل مفید، مواد کنتر ل بیولوژیک و تجهیزات کنترل غیر شیمیائی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1397/09/26	1398/02/21	708	در حال اجرا	فاطمه فرهادی	% 25.00	% 25.00	معاملات متوسط	---	3031794001
120	982N4B1E0700049	36647	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	خرید و نصب و اجرای اسکلت ساختمان با سیستم LSF سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1396/11/30	1398/02/23	2,200	در حال اجرا	عمران خشت آدرینا	% 50.00	% 50.00	معاملات متوسط	ندارد	----
121	982N4B1E0700056	88899	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	ساخت میز کنفرانس MDF سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1398/01/05	1398/02/23	291	در حال اجرا	فریبرز محمدنیا گلستان	100.00 %	% 100.00	معاملات متوسط	---	0320200507
122	982T4B1E0700115	57/14/43752	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	خرید خدمات کارشناسی اجرای عملیات شبکه مراقبت جهاد کشاورزی شهرستان رودان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	زبارتعلی	1397/09/13	1398/02/29	700	در حال اجرا	رضا کاظمی سیاهونی	% 61.00	% 61.00	معاملات متوسط	---	3391464925
123	982U4B1E070005A	7/79037	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	خرید و نصب دیوارپوش به متر از 800 متر مربع و خرید و نصب چراغ FPL سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1397/10/29	1398/02/30	1,270	در حال اجرا	آرین ارگ هرمزگان	% 22.00	% 22.00	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10800081198
124	98374B1E0700079	55/7/44670	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	خدمات فنی و کارشناسی برای اجرای شبکه مراقبت شهرستان میناب	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	میناب	1397/09/01	1398/03/07	480	در حال اجرا	امیر عیدی نژاد	% 45.00	% 45.00	معاملات متوسط	---	3410185501
125	983B4B1E0700032	56/386737	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تجهیز و نوسازی اراضی سراج احمدی در حاجی آباد	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	شیراز	1396/10/25	1398/03/11	877	در حال اجرا	پیرآب پی جنوب	% 48.00	% 48.00	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10530443810
126	983I4B1E070001B	47288	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	پروژه نوسازی فورخورج شهرستان بندرعباس	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1397/03/05	1398/03/18	31,305	در حال اجرا	ساختمانی چجو	% 14.00	% 14.00	معاملات بزرگ	سازمان برنامه و بودجه	10800023967

10800089366	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	خدمات کشاورزی سبز گستر خلیج فارس	در حال اجرا	950	1398/03/19	1397/08/12	گوهرا	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در روستاهای ابر و شهر شیب و بخش گوهرا	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	62/329	983J4B1E070002C	127
3391564733	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	حبیب الله هوشمند	در حال اجرا	1,400	1398/03/19	1397/06/26	بندر عباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	خرید و اجرای دیوارپوش ساختمان ستاد سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	55/42430	983J4B1E070007C	128
14003990766	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	40.00 %	40.00 %	مهندسین مشاور صدر اندیشان پالیز گستر سپاهان	در حال اجرا	2,487	1398/03/20	1397/07/18	زبارتعلی	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی و تهیه طرح	مشاوره	نقشه برداری - مطالعه و طراحی طرح تجهیز و نوسازی اراضی و توسعه سامانه نوین آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	38/64330	983K4B1E230002E	129
1086099200	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	بصریشیم ی پارس	در حال اجرا	1,200	1398/03/21	1398/02/25	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید مواد و تجهیزات کنترل شیمیایی و غیر شیمیایی عوامل خسارت زای گیاهی و تجویل در انبار سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	6802	983L4B1E8700049	130
10320415273	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	52.00 %	52.00 %	هامون سازه ماهان	در حال اجرا	800	1398/03/25	1398/02/29	پارسیان	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث استخراج خیره آب در منطقه عشایری سرکوه شنبه شهرستان پارسیان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	59/23977	983P4B1E070006B	131
----	ندارد	معاملات متوسط	10.00 %	10.00 %	شاپان محصول دلجو	در حال اجرا	910	1398/03/26	1397/07/28	قشم	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث 4 باب منبع ذخیره آب و آبشخور در شهرستان قشم	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	52/346	983Q4B1E0700020	132
10100688329	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	20.00 %	20.00 %	مهندسین مشاور جاماب	در حال اجرا	3,509	1398/03/26	1397/06/12	میناب	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	برنامه ریزی، امکان سنجی مدیریت طرح، استاندارد ساز ی، مطالعه، طراحی، ساخت، پیاده سازی، ارزیابی و ممیزی نظامهای فناوری اطلاعات	مشاوره	انجام مطالعات خاکشناسی در سطح 8000 هکتار اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری سد میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	59204	983Q4B1E230007E	133
2560013045	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	ایمن صنعت موعود	در حال اجرا	1,540	1398/03/27	1398/02/22	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید و حمل لوازم و تجهیزات ایمنی سمپاشی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	6139	983R4B1E870010B	134

135	983S4B1E0700017	20/55807	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	استخراج واسکن ودرج اطلاعات در سامانه اموراراضی کشور به همراه تهیه نقشه برای سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1397/05/15	1398/03/28	1,413	در حال اجرا	زمین سنجش ایرانیان	45.00 %	45.00 %	معاملات متوسط	ندارد	----
136	983T4B1E870004B	3470	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تامین حشره کش دلتامترین با فرمولاسیون EC برای سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تامین کالا	P	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	----	1398/02/08	1398/03/29	1,725	در حال اجرا	گیتاشیمی سهند	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	ندارد	0053916816
137	984A4B1E070003B	55/34783	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	عملیات حفاری دو حلقه چاه آب کشاورزی میلاد نور کریان در شهرستان میناب	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	میناب	1396/10/27	1398/04/10	2,175	در حال اجرا	آبستا	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10840059737
138	984A4B1E070007C	57/1334725	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	عملیات حفر دو حلقه چاه کشاورزی در شهرستان رودان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	زیارتعلی	1396/11/21	1398/04/10	2,170	در حال اجرا	آبستا	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10840059737
139	984H4B1E070011D	25/81336	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	خرید و اجرای دیوارپوش ساختمان ستاد جهاد کشاورزی هرمزگان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1397/11/13	1398/04/17	833	در حال اجرا	حبیب اله هوشمند	80.00 %	80.00 %	معاملات متوسط	---	3391564733
140	984H4B1E870018D	5945	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تامین حشره کش دلتامترین و تحویل در انبار سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تامین کالا	P	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	----	1398/02/21	1398/04/17	400	در حال اجرا	بصیرشیم ی پارس	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	ندارد	10860992006
141	984I4B1E0700172	56/400387	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	برق دار کردن حلقه چاه کشاورزی سیدجوذر در شهرستان حاجی آباد	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	حاجی آباد	1398/01/26	1398/04/18	800	در حال اجرا	ظریف کاران ایستا	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	14005055770
142	984I4B1E2300302	56/395762	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	خرید خدمات کارشناسی برای اجرای عملیات شبکه مراقبت شهرستان حاجی آباد	مشاوره		اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	خرید خدمات مشاوره	حاجی آباد	1397/09/03	1398/04/18	840	در حال اجرا	فرشید کریمی	35.00 %	35.00 %	معاملات متوسط	---	3479742262
143	984M4B1E070018F	4611	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی کلیه اماکن و تاسیسات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات هزینه ای	مناقصه	بندرعباس	1398/02/15	1398/04/22	7,681	در حال اجرا	امین نظم بندر	0.00 %	0.00 %	معاملات بزرگ	ندارد	----

10101391 697	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	27.00 %	27.00 %	رایان نظم	در حال اجرا	852	1398/05/1 2	1398/01/06	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	پشتیبانی ونگهداری نرم افزار یکپارچه مالی واداری توازن درسازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	155	985C4B1E070028 4	144
10800089 366	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	خدمات کشاورزی سبز گستر خلیج فارس	در حال اجرا	850	1398/05/1 5	1398/04/01	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	انجان امور رسانه ای وسمعی وبصری وتبلیغاتی روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	12649	985F4B1E070007 E	145
10102634 279	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	0.00 %	0.00 %	رهاب پارس	در حال اجرا	6,488	1398/05/1 9	1398/01/29	زیارتعلی	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	نظارت براجرای پروژه های آبیاری تحت فشار در شهرستان های رودان بندرلنگه ،پستک وقشم	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/38/1304	985J4B1E070004 9	146
----	سایر	معاملات بزرگ	98.00 %	98.00 %	پویاب دشت	در حال اجرا	11,503	1398/05/2 2	1397/12/11	زیارتعلی	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	پروژه اصلاح وعلاج بخشی سامانه آبیاری تحت فشار اراضی شرکت تعاونی تولید رزمندگان دشت مسافرآباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/38/8540 7	985M4B1E070005 B	147
10530343 774	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	35.00 %	35.00 %	آبار سلسال پارس	در حال اجرا	550	1398/05/2 6	1398/04/01	گوهران	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مطالعات فاز دوم نقشه برداري وطراحی بهره برداري از روان آبهای سطحی منطقه میهان هنزیران شهرستان پشاکرود	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	12650	985Q4B1E070005 3	148
10840064 021	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	9.00 %	9.00 %	مهندسين مشاورمها ب يزد	در حال اجرا	7,409	1398/05/2 7	1398/04/03	میناب	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی	مشاوره	نظارت براجرای پروژه های آبیاری تحت فشار در شهرستان های میناب - جاسک - سیریک وبیشاکرود	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	12446	985R4B1E230008 5	149
10800097 958	وزارت تعاون	معاملات بزرگ	0.00 %	0.00 %	سیناسبز شمال	در حال اجرا	6,653	1398/06/0 3	1398/02/15	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	سایر موارد	امور خدماتی	تامین 21 دستگاه خودرو سواری برای سازمان جهادکشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	4613	98634B1E470005 3	150
14003990 766	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	مهندسين مشاور صدر اندیشان پالیز گستر سپاهان	در حال اجرا	736	1398/06/0 3	1395/08/23	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	نقشه برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی	مشاوره	نقشه برداری ،مطالعه،طراح ی ،تسطیح ،تجهیز ونوسازی ویکپارچه سازی اراضی مزرعه سرخنگی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	38/98657	98634B1E230013 F	151

14003990766	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	31.00 %	31.00 %	مهندسین مشاور صدر اندیشیان پالیز گستر سپاهان	در حال اجرا	2,123	1398/06/03	1396/09/12	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	نقشه برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی	مشاوره	نقشه برداری ، مطالعه و طراحی طرح تجهیز و نوسازی ، یکپارچه سازی اراضی و توسعه سامانه های نوین آبیاری تحت فشار در اراضی آبخور در سطح شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/38/25484	98634B1E2300221	152
----	سایر	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	زمین سنجش ایرانیان	در حال اجرا	485	1398/06/30	1398/04/04	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	نقشه برداری و جانمایی اراضی پشته چنار و دهنه میمند شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	20/15218	986U4B1E070010F	153
10320593196	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	100.00 %	100.00 %	صدر آب تجهیز	در حال اجرا	5,350	1398/07/07	1398/02/22	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	نظارت بر اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار در شهرستان های بندرعباس ، حاجی آباد ، بندر خمیر ، پارسیان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	5972	98774B1E070002C	154
10800075830	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	25.00 %	25.00 %	چاپار نیک گامرون	در حال اجرا	540	1398/07/20	1398/05/22	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	نگهداری و پشتیبانی	پیمانکاری	پشتیبانی از سامانه های صنایع تبدیلی و شبکه دولت جهاد کشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	2/25/19996	987K4B1E070002A	155
10800075830	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	37.00 %	37.00 %	چاپار نیک گامرون	در حال اجرا	1,200	1398/07/21	1397/12/28	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	نگهداری و پشتیبانی	پیمانکاری	خدمات پشتیبانی تجهیزات رایانه ای با سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/25/88635	987L4B1E0700093	156
0071235159	---	معاملات متوسط	10.00 %	10.00 %	عبدالله رنجی	در حال اجرا	540	1398/07/22	1398/04/29	----	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	P	تامین کالا	مرسولات پستی در قالب کلیه سرویس ها و خدمات پستی برای سازمان جهاد کشاورزی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	15206	987M4B1E8700072	157
3390959491	---	معاملات متوسط	26.00 %	26.00 %	گروه صنعتی دکورآرا حمیدرضا قاسمی	در حال اجرا	3,280	1398/08/04	1398/07/14	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	تهیه و اجرای دکوراسیون طبقه سوم ساختمان سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	27157	98844B1E070001C	158
10101070533	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	0.00 %	0.00 %	مهندسین مشاور لار	در حال اجرا	7,400	1398/08/14	1397/10/05	بندر جاسک	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	انجام خدمات مطالعه طراحی مرحله دوم سیستم های نوین آبیاری تا سطح 1700 هکتار و تهیه نقشه و کاداستر واقع در شهرستان جاسک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	75250	988E4B1E0700098	159

160	988J4B1E0700024	1/38/21234	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	کنترل و بررسی طرح های سیستمهای آبیاری تحت فشار در سطح استان هرمزگان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1396/08/03	1398/08/19	2,100	در حال اجرا	نواندیشان فن و تجارت	45.00 %	45.00 %	معاملات متوسط	ندارد	----
161	988K4B1E070004A	14881	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	انجام عملیات توپوگرافی و تهیه نقشه های کاداستر در سطح 1500 هکتار از اراضی تولیدپارس کشت نیرو و اراضی گوربند شهرستان میناب	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1396/06/01	1398/08/20	2,176	در حال اجرا	نواندیشان فن و تجارت	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	ندارد	----
162	98954B1E0700212	18396	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	عملیات اجرایی احیا، تسطیح، تجهیز و نوسازی باغات اراضی شهرستان میناب	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1398/05/09	1398/09/05	30,505	در حال اجرا	سیال پوشش پارسه	20.00 %	20.00 %	معاملات بزرگ	سازمان برنامه و بودجه	10530317945
163	989A4B1E2900134	29286	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	مطالعه و بررسی و جمع آوری مدارک و وارد کردن اطلاعات کشاورزان آبیاری تحت فشار در سطح استان در سامانه نوین آبیاری	مشاوره	مطالعات	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	سایر موارد	بندرعباس	1398/07/25	1398/09/10	3,280	در حال اجرا	سرمایه گذاری رویش	0.00 %	0.00 %	معاملات متوسط	ندارد	----
164	989J4B1E4700066	34024	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	خرید قطعات و تعمیر خودرو و های سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	امور خدماتی	سایر موارد	سایر	مناقصه	بندرعباس	1398/09/02	1398/09/19	3,280	در حال اجرا	منصور امیرزاده	0.00 %	0.00 %	معاملات متوسط	---	3131423791
165	989N4B1E0700015	1/38/42614	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	احداث شهرک گلخانه ای شمل شهرستان بندرعباس	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	بندرعباس	1397/02/02	1398/09/23	30,377	در حال اجرا	سیلاب آپادانا	26.00 %	26.00 %	معاملات بزرگ	سازمان برنامه و بودجه	10320495003
166	989U4B1E870016D	5144	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تامین حشره کش دلتامترین با فرمولاسیون EC برای سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تامین کالا	P	اعتبارات هزینه ای	مناقصه	----	1398/02/17	1398/09/30	1,825	در حال اجرا	گیتاشیمی سهند	90.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	ندارد	0053916816
167	98A94B1E8700015	12648	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تامین پنج دستگاه سمپاش پشت وانتی میکروتر ULV جهت مبارزه با ملخ صحرایی برای سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	تامین کالا	P	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	----	1398/04/01	1398/10/09	3,100	در حال اجرا	سپاهان دلتای کویر	100.00 %	100.00 %	معاملات متوسط	ندارد	1286877547

14003990766	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	91.00 %	91.00 %	مهندسین مشاوران پالیز گستر سپاهان	در حال اجرا	2,123	1398/10/16	1396/09/25	حاجی اباد	عدم الزام به برگزاری مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	نقشه برداری و مطالعه و طراحی تجهیز ونوسازی ویکپارچه سازی اراضی ونوسعه سامانه های نوین آبیاری تحت فشار در اراضی آبخور منابع آبی مشترک در سطح شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/38/27000	98AG4B1E0400059	168
1159326959	سایر	معاملات بزرگ	100.00 %	100.00 %	پلی اتیلن کشاورز	در حال اجرا	16,035	1398/10/24	1398/05/08	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید، حمل و تحویل لوله های پلی اتیلن در سطح شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	18156	98AO4B1E8700095	169
14007527334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	73.00 %	73.00 %	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	2,389	1399/03/12	1398/11/08	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت و بازسازی جاده بین مزارع روستای شهدادی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/10936	993C4B1E0700029	170
14007527334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	76.00 %	76.00 %	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	1,664	1399/03/12	1398/11/07	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت و بازسازی جاده بین مزارع روستای سعادت آباد شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/10907	993C4B1E070004D	171
14007527334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	73.00 %	73.00 %	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	999	1399/03/12	1398/11/07	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت و بازسازی جاده بین مزارع روستای براقتاب شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/10911	993C4B1E070006D	172
3440824772	---	معاملات متوسط	41.00 %	41.00 %	ولید قاسمی	در حال اجرا	2,120	1399/03/12	1398/03/12	----	مناقصه	سایر	P	تامین کالا	خرید تجهیزات شبکه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	2/9523	993C4B1E870008B	173
10800127572	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	62.00 %	62.00 %	تعاونی سالم سبز بندر	در حال اجرا	1,180	1399/03/12	1398/10/17	دهبارز	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تجهیز ونوسازی مزرعه دره حاجی جفین شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/13/58262	993C4B1E0700096	174
10260599113	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	سپاهان دلتای کویر	در حال اجرا	2,278	1399/03/18	1398/12/15	----	عدم الزام به برگزاری مناقصه	اعتبارات هزینه ای	P	تامین کالا	تامین قطعات سمپاشهای پشت وانتهی یو ال وی پاش سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	50393	993I4B1E8400013	175
10530166262	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	مشکفام فارس	در حال اجرا	2,454	1399/03/18	1399/02/29	----	عدم الزام به برگزاری مناقصه	اعتبارات هزینه ای	P	تامین کالا	تامین حشره کش دلتامترین برای سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	6868	993I4B1E8400038	176
10101895105	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	گیتاشیمی سهند	در حال اجرا	3,185	1399/03/18	1398/12/13	----	عدم الزام به برگزاری مناقصه	اعتبارات هزینه ای	P	تامین کالا	تامین حشره کش مالاتیون با فرمولاسیون EC برای جهاد کشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	50078	993I4B1E8400110	177

10101860 219	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	برزرگبرجسد ته	در حال اجرا	3,150	1399/03/18	1399/02/03	----	عدم الزام به برگزاری مناقصه	اعتبارات هزینه ای	P	تامین کالا	تامین حشره کش دلتامترین با فرمولاسیون EC برای جهدکشاورزی هرمزگان	سازمان جهد کشاورزی هرمزگان	3055	993I4B1E840014 B	178
10103217 308	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	گیاه پرنیاناطلس	در حال اجرا	2,640	1399/03/18	1399/02/03	----	عدم الزام به برگزاری مناقصه	اعتبارات هزینه ای	P	تامین کالا	تامین حشره کش با فرمولاسیون EC برای سازمان جهدکشاورزی هرمزگان	سازمان جهد کشاورزی هرمزگان	3053	993I4B1E840015 C	179
10800082 661	سازمان بودجه و	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	ساحل ساخت رضوان	در حال اجرا	1,631	1399/03/20	1398/11/06	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیر و مرمت قنوات سغ و جزرآباد از توابع دهستان سیاهو	سازمان جهد کشاورزی هرمزگان	51/11/913 62	993K4B1E070016 9	180
10840064 021	سازمان بودجه و	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	مهندسین مشاورمها ب یزد	در حال اجرا	3,273	1399/03/25	1398/02/29	میناب	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات هزینه ای	نظارت بر اجرا، نصب و بهره برداری	مشاوره	نظارت بر اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان های میناب، جاسک وسیریک	سازمان جهد کشاورزی هرمزگان	38/38/740 8	993P4B1E230002 9	181
10100688 329	سازمان بودجه و	معاملات بزرگ	30.00 %	30.00 %	مهندسین مشاور جاماب	در حال اجرا	25,297	1399/03/25	1398/04/19	میناب	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات هزینه ای	نظارت بر اجرا، نصب و بهره برداری	مشاوره	نظارت بر عملیات اجرای طرح تجهیز و نوسازی و حذف درختان فرسوده برای توسعه پسامانه نوین آبیاری در سطح شهرستان میناب	سازمان جهد کشاورزی هرمزگان	1/38/1520 8	993P4B1E230003 1	182
10103217 308	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	گیاه پرنیان اطلس	در حال اجرا	500	1399/03/26	1399/02/29	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین طعمه آماده مصرف برومادیالون مینی وکس بلوک جهت مبارزه با آفات و بیماری های عمومی گیاهی در سطح استان هرمزگان	سازمان جهد کشاورزی هرمزگان	6866	993Q4B1E870003 6	183
10101895 105	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	گیتاشیمی سهند	در حال اجرا	2,419	1399/03/26	1398/12/21	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین حشره کش دلتامترین با فرمولاسیون EC جهت مبارزه با آفات در سطح استان	سازمان جهد کشاورزی هرمزگان	51120	993Q4B1E870005 6	184
10101895 105	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	گیتاشیمی سهند	در حال اجرا	2,419	1399/03/26	1398/12/15	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین حشره کش دلتامترین با فرمولاسیون EC جهت مبارزه با آفات در سطح استان	سازمان جهد کشاورزی هرمزگان	50392	993Q4B1E870007 0	185
10101895 105	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	گیتاشیمی سهند	در حال اجرا	2,940	1399/03/26	1398/12/28	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین حشره کش دلتامترین با فرمولاسیون EC جهت مبارزه با آفات در سطح استان	سازمان جهد کشاورزی هرمزگان	52227	993Q4B1E870008 9	186

10800127 572	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	تعاونی سالم سبز بندر	در حال اجرا	330	1399/04/1 4	1398/11/19	زیارتعلی	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	ایجادمزارع الگوی در سطح شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/17/594 79	994E4B1E070003 4	187
14008422 310	ندارد	معاملات متوسط	27.00 %	27.00 %	اوین طرح پویاگستر	در حال اجرا	854	1399/04/1 4	1398/08/29	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	نظارت بر اجرا، نصب و بهره‌برداری	مشاوره	انجام خدمات نظارت برنگهداری وبهره برداری از سامانه های نوین آبیاری در سطح استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	33637	994E4B1E230008 A	188
34100571 96	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	مهدی زارعی	در حال اجرا	455	1399/04/1 4	1398/08/20	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید آنتی ویروس پیشرفته برای سازمان جهادکشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	32236	994E4B1E870012 1	189
10530362 622	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	فیروز طرح آرنگ	در حال اجرا	1,210	1399/04/1 5	1398/12/22	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احیا و مرمت قنوات رزدر، شریک آباد ، بنه دان وکوهشاه شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/12650	994F4B1E070009 3	190
10530362 622	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	88.00 %	88.00 %	فیروز طرح آرنگ	در حال اجرا	1,254	1399/04/1 5	1398/12/22	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احیا و مرمت قنوات پورا احمدی وگلیتوئیه شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/12651	994F4B1E070013 F	191
10530362 622	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	82.00 %	82.00 %	فیروز طرح آرنگ	در حال اجرا	1,302	1399/04/1 5	1398/12/22	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احیا و مرمت قنوات نیزار ، خیرآباد، علی آبادجواریک شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/12648	994F4B1E070015 F	192
10530362 622	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	81.00 %	81.00 %	فیروز طرح آرنگ	در حال اجرا	2,291	1399/04/1 5	1398/12/22	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت قنوات محمدآباد، چاه کنار، سرگز تنگدوئیه شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/12658	994F4B1E070021 2	193
10530362 622	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	90.00 %	90.00 %	فیروز طرح آرنگ	در حال اجرا	1,532	1399/04/1 6	1398/12/22	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احیا و مرمت قنوات مزارع احمدی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/12652	994G4B1E070004 8	194
10530362 622	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	82.00 %	82.00 %	فیروز طرح آرنگ	در حال اجرا	2,166	1399/04/1 6	1398/12/22	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احیا و مرمت قنوات نسا فارغان وناصرا بادسیرم ند در شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/12647	994G4B1E070006 B	195
10530362 622	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	83.00 %	83.00 %	فیروز طرح آرنگ	در حال اجرا	1,881	1399/04/1 6	1398/12/22	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احیا و مرمت قنوات خدادی، مورتوئیه و باغات شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/12657	994G4B1E070010 F	196
10530362 622	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	90.00 %	90.00 %	فیروز طرح آرنگ	در حال اجرا	1,536	1399/04/1 6	1398/12/22	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احیا و مرمت قنوات احمدآباد ومازگرد کوهشاه شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/12654	994G4B1E070014 9	197

10530362 622	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	91.00 %	91.00 %	فیروز طرح آرنگ	در حال اجرا	1,688	1399/04/1 6	1398/12/22	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	احيا ومرمت قنوات جاررود انجيرااحمدى شهرستان حاجي آباد	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	56/12653	994G4B1E070017 B	198
33915647 33	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	حبيب اله هوشمند	در حال اجرا	1,167	1399/04/2 1	1398/03/21	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	خرید و اجرای دیوارپوش ساختمان جهادکشاورزی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	10406	994L4B1E070007 F	199
34793815 37	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	محمد هاشم مذاکری افشار	در حال اجرا	1,056	1399/04/2 1	1398/06/16	فین	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعمیر و مرمت قنات امام رضا روستای مارم بخش فین شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/11/827 69	994L4B1E070010 0	200
14005055 770	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	90.00 %	90.00 %	ظریف کاران ایستا پل صدر	در حال اجرا	694	1399/04/2 2	1398/12/22	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعمیر ونوسازی مرکز جهادکشاورزی شمیل بالا شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/12663	994M4B1E070015 2	201
14004530 108	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	95.00 %	95.00 %	طاق پوش پاسارگاد	در حال اجرا	1,400	1399/04/2 4	1398/12/03	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعمیر و مرمت قنوات ایسین وشهروخورگو در شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/11/850 79	994O4B1E070010 2	202
10800082 661	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	ساحل ساخت رضوان	در حال اجرا	1,122	1399/04/2 4	1398/07/01	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعمیر و مرمت قنات زاکین از توابع دهستان سیاهو شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/11/835 37	994O4B1E070015 A	203
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	75.00 %	75.00 %	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	2,415	1399/04/2 4	1398/12/22	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	احیا و مرمت قنوات چالغان وبرغنی وپشت کهنومزرعه شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/12662	994O4B1E070020 5	204
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	75.00 %	75.00 %	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	2,630	1399/04/2 4	1398/12/22	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	احیا و مرمت قنوات بی پی دختران ، تنگ قوچان و تنگ صاحی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/12661	994O4B1E070023 4	205
10240059 478	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	فجرپل آرناویل	در حال اجرا	1,126	1399/04/2 8	1398/07/23	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعمیر و مرمت قنات خونی دهستان گهره از توابع شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/11/850 75	994S4B1E070001 A	206
10240059 478	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	فجر پل آرناویل	در حال اجرا	1,106	1399/04/2 8	1398/07/23	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعمیر و مرمت قنات قطب آباد از توابع دهستان گهره شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/11/850 76	994S4B1E070002 7	207
10800091 228	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	آب زهش خلیج فارس	در حال اجرا	943	1399/04/2 8	1398/10/03	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعمیر و مرمت قنات دهنو وعالی آباد روستای مارم از توابع شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/11/890 70	994S4B1E070004 A	208

10860387 692	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	فرآورده های شیمیایی و صنعتی هف	در حال اجرا	3,100	1399/04/2 8	1399/02/29	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین حشره کش لامبدا سایه‌الوترین با فرمولاسیون SC در سطح استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	6795	994S4B1E870009 4	209
14003990 766	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	67.00 %	67.00 %	مهندسین مشاور صدر اندیشان پالیز گستر سپاهان	در حال اجرا	2,764	1399/04/2 9	1398/12/03	زیارتعلی	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	نظارت بر اجرا، نصب و بهره‌برداری	مشاوره	نظارت بر عملیات اجرایی طرح توسعه سامانه های نوبین آبیاری تجمیعی مزارع شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/38/4835 5	994T4B1E230014 6	210
14003990 766	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	26.00 %	26.00 %	مهندسین مشاور صدر اندیشان پالیز گستر سپاهان	در حال اجرا	3,104	1399/04/2 9	1398/12/28	حاجی آباد	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	نقشه‌برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی	مشاوره	نقشه برداری و مطالعه وطراحی تجهیز و نوسازی اراضی و توسعه سامانه های نوبین آبیاری مزارع عمومی سیرمند شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/38/5211 1	994T4B1E230017 D	211
10530109 73	وزارت تعاون	معاملات بزرگ	0.00 %	0.00 %	لیان گستر آراب	در حال اجرا	10,820	1399/05/0 4	1399/02/24	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	سایر موارد	امور خدماتی	تامین 21 دستگاه خودرو سواری به همراه راننده جهت انجام خدمات خودرویی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/6179	99544B1E470001 2	212
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	98.00 %	98.00 %	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	1,200	1399/05/0 4	1398/11/07	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت و بازسازی جاده بین مزارع روستای سیدجوذر وطاشکوئیه شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/10909	99544B1E070003 8	213
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	98.00 %	98.00 %	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	1,724	1399/05/0 4	1398/11/07	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت و بازسازی جاده بین مزارع روستای اشکارا شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/10912	99544B1E070005 9	214
14003091 259	وزارت تعاون	معاملات بزرگ	0.00 %	0.00 %	رهروان بعثت فشم	در حال اجرا	9,633	1399/05/0 4	1399/02/23	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	سایر موارد	امور خدماتی	حراست و حفاظت فیزیکی از کلیه اماکن و تاسیسات مورد تقاضا سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	6065	99544B1E470009 1	215
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	98.00 %	98.00 %	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	1,991	1399/05/0 4	1398/11/07	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت و بازسازی جاده بین مزارع روستای شمیل شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/10910	99544B1E070017 3	216

14006339 180	ندارد	معاملات متوسط	63.00 %	63.00 %	زمین سنجش ایرانیان	در حال اجرا	367	1399/05/05	1397/08/24	سندرک	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	نقشه برداری و جانمایی اراضی کشاورزی منطقه تلنگ در شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	55/7/4439 0	99554B1E070001 A	217
10240059 478	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	فجر پل آرتاویل	در حال اجرا	3,178	1399/05/05	1399/03/12	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	بازسازی ونوسازی کانال آبیاری روستای پشتکوه شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/11/965 14	99554B1E070002 1	218
10800027 751	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	ابراه بندر	در حال اجرا	2,426	1399/05/05	1398/11/20	زیارتعلی	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	بازسازی جاده بین مزارع روستای مسافرآباد شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/13/594 91	99554B1E070003 5	219
10800127 572	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	مجیدامیری دهبارز	در حال اجرا	2,266	1399/05/05	1398/11/20	زیارتعلی	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیرقنات میرابی و سرزه سفلی زیارتعلی شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/13/594 90	99554B1E070005 2	220
10800089 366	ندارد	معاملات متوسط	92.00 %	92.00 %	سبزگستر خلیج فارس	در حال اجرا	1,037	1399/05/19	1398/10/17	خمیر	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	بازسازی و مرمت قنات و کانال در کرمان شهرستان بندر خمیر	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	60/20722	995J4B1E070002 1	221
10800127 572	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	تعاونی سالم سبز بندر	در حال اجرا	4,400	1399/05/20	1399/04/11	سردشت	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت و بازسازی سه پاپ استخر ذخیره آب ،لوله گذاری و بازسازی تاسیسات حفاظتی در سطح شهرستان بشاکرد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	62/33	995K4B1E070002 4	222
10800093 880	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	96.00 %	96.00 %	دالان برج پارسا	در حال اجرا	3,275	1399/05/20	1398/12/22	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت و بازسازی کانال های انتقال آب کلدان ،پاکان وی بی بی دختران شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/12655	995K4B1E070003 8	223
10800093 880	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	68.00 %	68.00 %	دالان برج پارسا	در حال اجرا	3,102	1399/05/20	1398/12/22	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت و بازسازی کانال انتقال آب پور احمدی ،باغ چنار و چاله مورت شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/12665	995K4B1E070008 6	224
10380304 300	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	آبراه ساز شرق	در حال اجرا	4,145	1399/05/25	1399/04/23	پارسیان	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	مطالعات ،پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه ای	مشاوره	پتانسیل یابی توسعه سامانه های نوبین آبیاری از طریق مطالعات منابع تامین آب منطقه در سطح اراضی دشت بوچیر هشیز شهرستان پارسیان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/38/1399 9	995P4B1E230015 9	225

10700079 643	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	گل سم گرگان	در حال اجرا	2,916	1399/05/2 6	1399/03/17	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	P	تامين کالا	تامين حشره كش دلتامترین باقرمولاسیون EC جهت مبارزه با ملخ در سطح استان هرمزگان	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	9122	995Q4B1E870001 0	226
34793815 37	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	ذاكري افشار حميدذاكر ي افشار	در حال اجرا	2,231	1399/05/2 6	1399/01/31	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	بازسازي ونوسازي جاده بين مزارع بخش مركزي بندرعباس	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	51/11/945 33	995Q4B1E070005 A	227
34793815 37	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	ذاكري افشار حميدذاكر ي افشار	در حال اجرا	979	1399/05/2 6	1398/11/12	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعمير مرمت قنات قارياب هاشم ايسين از توابع شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	51/11/916 19	995Q4B1E070010 2	228
10800089 366	ندارد	معاملات متوسط	15.00 %	15.00 %	سبزگستر خليج فارس	در حال اجرا	700	1399/05/2 6	1398/10/03	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	اجراي طرح آموزش وترويج كشاورزي در سطح شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	51/26/890 49	995Q4B1E070013 2	229
10800089 366	ندارد	معاملات متوسط	38.00 %	38.00 %	سبزگستر خليج فارس	در حال اجرا	917	1399/05/2 6	1397/08/22	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	نوسازي وتجهيز مراكز ترويج وخدمات كشاورزي فين ورضوان از توابع شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	51/67515	995Q4B1E070021 B	230
10700151 491	ندارد	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	رها انديش كاوان	در حال اجرا	2,547	1399/06/0 2	1399/02/29	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	P	تامين کالا	تامين مواد وتجهيزات خسارتزاي گياهي قرنطينه گياهي وتحويل در محل سازمان جهادكشاورزي استان هرمزگان	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	6870	99624B1E870010 B	231
34793815 37	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	ذاكري افشار ذاكري افشار	در حال اجرا	1,398	1399/06/0 4	1398/11/08	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	بازسازي ونوسازي كانال آبياري روستاي سرخا توابع بندرعباس	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	51/11/915 12	99644B1E070007 A	232
34793815 37	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	ذاكري افشار ذاكري افشار	در حال اجرا	2,111	1399/06/0 5	1399/01/31	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	بازسازي ونوسازي كانال آبياري روستاي بنگلایان وسرخا از توابع شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	51/11/945 35	99654B1E070001 8	233
14005109 345	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	سهند بتن كوروش	در حال اجرا	630	1399/06/0 5	1398/10/23	بستك	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	بهسازي ونوسازي ديوار حفاظتي وكانال روستاي انجيردان شهرستان بستك	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	30/13/118 89	99654B1E070002 F	234
14005109 345	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	سهند بتن كوروش	در حال اجرا	650	1399/06/0 5	1398/10/23	بستك	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	لايروبي قنات و نصب لوله پلي اتيلن روستاي بار از توابع شهرستان بستك	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	30/13/118 88	99654B1E070003 5	235

10103773 848	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	صائین شهر پارسیان	در حال اجرا	3,055	1399/06/05	1398/12/01	میناب	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	بهسازی ومرمت جاده بین مزارع روستای توکهور از توابع شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	55/7/5954 6	99654B1E070004 6	236
14004024 830	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	مهران خور جناح	در حال اجرا	1,744	1399/06/05	1399/04/02	بستک	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	بهسازی ونوسازی جاده بین مزارع روستای مردنو ومغدان از توابع شهرستان بستک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	30/13/14022	99654B1E070005 5	237
10102210 310	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	نوید اب گستر تهران	در حال اجرا	2,113	1399/06/05	1399/04/21	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید لوله پلی اتیلن دوجداره کاروبیت در سطح شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/11/98012	99654B1E870008 9	238
35207594 70	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	واقفی واقفی	در حال اجرا	1,183	1399/06/05	1399/01/30	میناب	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	بهسازی ومرمت چشمه سبت وقیات هنج از توابع شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	55/7/60328	99654B1E070010 7	239
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	66.00 %	66.00 %	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	1,843	1399/06/11	1399/03/24	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	اجرای سیل بند در روستای اشکارا از توابع شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/15122	996B4B1E070009 F	240
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	67.00 %	67.00 %	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	2,459	1399/06/11	1399/03/24	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	اجرای سیل بند در روستای شهدادی از توابع شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/15123	996B4B1E070011 1	241
10800127 572	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	تعاونی سالم سبز بندر	در حال اجرا	1,260	1399/06/16	1399/04/24	دهبارز	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	بازسازی کانال های آب بر عمومی روستاها چیرم آباد وچکری شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/13/64181	996G4B1E070004 C	242
14005623 906	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	22.00 %	22.00 %	دال بتن سیوان	در حال اجرا	15,218	1399/06/22	1399/05/27	بندرعباس	ترك تشریفات مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث ساختمان قرنطینه نباتی شهرستان جاسک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	18805	996M4B1E020009 4	243
10980224 366	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	18.00 %	18.00 %	پارسان بنای اهواز	در حال اجرا	10,813	1399/06/22	1399/05/27	سیریک	ترك تشریفات مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث ساختمان قرنطینه نباتی شهرستان سیریک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	18802	996M4B1E020013 5	244
14008391 825	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	عمران سازه هویر	در حال اجرا	1,062	1399/06/24	1399/02/20	سیریک	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت وبازسازی کانال های آبرسانی عمومی در روستای روتان شهرستان سیریک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	61/2373	996O4B1E070002 3	245
14008391 825	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	عمران سازه هویر	در حال اجرا	3,800	1399/06/24	1399/05/01	میناب	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت ونوسازی تاسیسات انتقال آب کشاورزی شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	55/7/63265	996O4B1E070004 6	246

14003133 984	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	مشاورین سازه و خاک حاجی اباد	در حال اجرا	1,208	1399/06/24	1399/05/04	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	طرح كشاورزي حفاظتي در سطح شهرستان حاجي آباد	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	56/16433	99604B1E070005 D	247
10101154 781	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	20.00 %	20.00 %	مهندسين مشاور آب ورزان	در حال اجرا	4,489	1399/06/24	1399/04/09	بندرعباس	خريد خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	مطالعات ، پژوهشي، تحقيقاتي، بنيايي، كاربردي، راهبردي و توسعه اي	مشاوره	خدمات مشاور راهبردي استاني طرح سامانه هاي آبياري در سطح استان هرمزگان	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	12019	99604B1E230007 7	248
10800023 967	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	9.50 %	9.50 %	ساختماني چچو	در حال اجرا	143,990	1399/07/01	1399/06/23	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	پروژه بازسازي وتكميل سرريز سدزاكين	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	1/38/22454	99714B1E070008 8	249
10800091 228	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	آب زهش خليج فارس	در حال اجرا	2,121	1399/07/01	1399/04/17	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	بازسازي ونوسازي جاده بين مزارع حسن لنكي شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	51/11/98181	99714B1E070011 E	250
10800091 228	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	آب زهش خليج فارس	در حال اجرا	629	1399/07/01	1399/04/17	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تسطيح نسبي اراضي روستاي خورگو شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	51/11/98189	99714B1E070012 7	251
14008391 825	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	عمران سازه هوبر	در حال اجرا	4,360	1399/07/05	1399/05/07	ميناب	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	مرمت وبهسازي كانال هاي آب بر عمومي روستاهاي بخش مركزي شهرستان ميناب	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	55/7/63532	99754B1E070006 2	252
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	86.00 %	86.00 %	كارن دژ هخامنش	در حال اجرا	1,224	1399/07/06	1398/12/22	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	احياومرمت قنوات تنگ قوچان ورئيسي باينوج در شهرستان حاجي آباد	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	56/12659	99764B1E070002 9	253
10800127 572	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	تعاوني سالم سبز بندر	در حال اجرا	2,980	1399/07/08	1399/04/11	بستک	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	بهسازي سد كوخرد وگودگر از نوايع شهرستان بستك	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	30/13/14177	99784B1E070007 0	254
10800007 714	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	68.00 %	68.00 %	راه و ساختمان پي ريزان حاجي آباد	در حال اجرا	768	1399/07/08	1399/03/01	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تيغ زني جاده هاي عشايري شهرستان حاجي آباد	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	56/14522	99784B1E070011 8	255
14003990 766	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	16.00 %	16.00 %	مهندسين مشاور صدر اندیشان پاليز گستر سپاهان	در حال اجرا	3,959	1399/07/09	1399/03/17	ميناب	خريد خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	امكان سنجي، طراحي و مديريت سيستمها	مشاوره	نقشه برداري ومطالعه وطراحي طرح تجهيز ونوسازي سامانه هاي نوين آبياري مزارع عمومي شهرستان ميناب	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	1/38/9063	99794B1E230001 3	256
10800127 572	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	تعاوني سالم سبز بندر	در حال اجرا	3,000	1399/07/09	1399/06/16	پارسیان	مناقصه	اعتبارات هزينه اي	اجرا	پيمانكاري	مرمت وبازسازي تاسيسات انتقال آب كشاورزي سد ميلون روستاي بوچير شهرستان پارسيان	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	59/30832	99794B1E070003 C	257

10800127 572	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	تعاونی سالم سبز بندر	در حال اجرا	1,722	1399/07/0 9	1399/04/14	بستک	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	بهسازی ونوسازی کانال آبیاری واستخر ایلود وچاه سرمه از توابع شهرستان بستک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	30/13/142 03	99794B1E070005 B	258
10800161 902	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	دانه گستر خلیج فارس	در حال اجرا	656	1399/07/1 4	1398/11/29	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	اصلاح ونوسازی باغات در دهستان های شمل وسپاهو	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/41/927 71	997E4B1E070003 9	259
10800089 366	ندارد	معاملات متوسط	61.00 %	61.00 %	سبزگستر خلیج فارس	در حال اجرا	678	1399/07/1 4	1398/10/03	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	ایجاد مزارع الگوی سبزی وصیفی در سطح شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/82679	997E4B1E070005 2	260
14006339 180	ندارد	معاملات متوسط	20.00 %	20.00 %	زمین سنجش ایرانیان	در حال اجرا	3,960	1399/07/1 4	1399/05/18	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	خدمات مدیریتی	مشاوره	انجام عملیات حقوقی ، داده آمایی و ورود اطلاعات در بانک اطلاعاتی امور اراضی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	20/21649	997E4B1E230007 8	261
10800002 743	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	خدمات گستر افشار	در حال اجرا	3,763	1399/07/1 6	1399/06/16	پارسیان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت و بازسازی سدملون بوچیر شهرستان پارسیان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	59/30833	997G4B1E070007 F	262
10320150 360	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	راه گستران	در حال اجرا	4,250	1399/07/1 6	1399/05/28	پارسیان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	ترمیم وبازسازی جاده های بین مزارع در سطح شهرستان پارسیان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	59/30545	997G4B1E070010 1	263
10800127 572	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	تعاونی سالم سبز بندر	در حال اجرا	1,753	1399/07/1 6	1399/06/19	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید لوازم وشیرآلات موردنیاز پروژه سدملون بوچیر شهرستان پارسیان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	59/30865	997G4B1E870011 E	264
33915647 33	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	حبیب اله هوشمند	در حال اجرا	1,000	1399/07/1 9	1399/04/08	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	خرید و نصب دیوارپوش ساختمان جهادکشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	11961	997J4B1E070005 0	265
14005109 345	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	سهند بتن کورش	در حال اجرا	1,523	1399/07/2 1	1399/04/11	بستک	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	بازسازی قنات براشت ومظفرآباد فاریاب از توابع شهرستان بستک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	30/13/141 76	997L4B1E070004 8	266
29914393 61	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	بتول شجاعی	در حال اجرا	949	1399/07/2 1	1399/05/25	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید تجهیزات رایانه ای مورد نیاز مدیریت امور اراضی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	20/19199	997L4B1E870008 C	267
10800093 880	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	74.00 %	74.00 %	دالان برج پارسا	در حال اجرا	1,711	1399/07/2 2	1399/03/24	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت وبهسازی آبد وکانال دهستان از توابع شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/15121	997M4B1E070003 D	268

3131394005	—	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	قباد پورقاسم هشتویی	در حال اجرا	670	1399/07/27	1399/06/05	میناب	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	بهسازی چشمه وانتقال آب واحداث استخراجخیره آب در منطقه تیغ سیاه از توابع شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	55/7/64584	997R4B1E0700029	269
14005109345	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	سهند بتن کوروش	در حال اجرا	530	1399/07/27	1398/10/23	بستک	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	نوسازی جاده بین مزارع روستای قاریاب از توابع شهرستان بستک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	30/13/11887	997R4B1E070005D	270
10800133252	ندارد	معاملات متوسط	25.00 %	25.00 %	سرمایه گذاری رویش	در حال اجرا	4,480	1399/07/27	1399/04/11	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	برنامه ریزی، امکان سنجی، مدیریت طرح، استانداردها، مطالعات، طراحی، ساخت، پیاده سازی، ارزیابی و ممیزی نظامهای فناوری اطلاعات	مشاوره	مطالعه و جمع آوری مدارک و وارد کردن اطلاعات کشاورزان آبیاری تحت فشار در سطح استان در سامانه نوین آبیاری	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/38/12492	997R4B1E2300091	271
10800007714	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	42.00 %	42.00 %	راه و ساختمان پی ریزان حاجی آباد	در حال اجرا	1,523	1399/07/27	1399/03/01	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	بهسازی چشمه وساخت منبع آب ولوله کشی در سطح شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/14525	997R4B1E0700126	272
14006996996	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	85.00 %	85.00 %	پایاب هراز ایراه	در حال اجرا	3,088	1399/08/18	1398/12/22	فارغان	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت وبازسازی کانال انتقال آب قلعه سنگ شمیمل ودهنه میمند فارغان از توابع شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/12646	998I4B1E070001F	273
10320495003	ندارد	معاملات بزرگ	27.00 %	27.00 %	سیلاب آپادانا	در حال اجرا	24,219	1399/08/19	1398/06/30	میناب	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	عملیات اجرایی احیا وتسطیح باغات آراضی شهرستان میناب در سطح 477 هکتار	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	24658	998J4B1E0700017	274
10800075830	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	چاپار نیک گامرون	در حال اجرا	890	1399/08/19	1398/08/29	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید تجهیزات شبکه برای سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	2/25/33634	998J4B1E8700048	275
10840082641	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	31.00 %	31.00 %	مهندسی طراح بهینه کیان	در حال اجرا	22,052	1399/08/19	1398/06/30	میناب	ترک تشریفات مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	عملیات اجرایی احیا وتسطیح ونوسازی باغات آراضی شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	24657	998J4B1E0200079	276
10800063722	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	پی آفرین هرمز	در حال اجرا	495	1399/08/25	1399/05/19	پارسیان	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت وبازسازی فئات روستای بهده شهرستان پارسیان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	59/30429	998P4B1E0700021	277

10530109730	وزارت تعاون	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	لیان گستر داراب	در حال اجرا	1,490	1399/10/22	1399/08/18	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	سایر موارد	امور خدماتی	تامین راننده با خودروهای گشت امور اراضی در سطح استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	30806	99AM4B1E470011C	278
14004052749	سایر	معاملات متوسط	5.00 %	5.00 %	اسپیدان منادی فن ودانش	در حال اجرا	3,204	1399/11/11	1399/04/15	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی بسته های نرم افزاری	مشاوره	استخراج واسکن و درج اطلاعات در سامانه امور اراضی کشور با مدیریت امور اراضی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	12923	99BB4B1E230006B	279
10700151491	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	رها اندیش کاوان	در حال اجرا	451	1399/11/26	1399/10/09	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین 1410 عدد فرمون سرخرطومی حنایی خرما و تحویل در محل سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	38136	99BQ4B1E8700054	280
10101860219	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	برزگر برجسته	در حال اجرا	900	1399/12/10	1399/09/15	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین 300 کیلوگرم سم فسفردوزنگ با فرمولاسیون P	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	34391	99CA4B1E870012B	281
10320873450	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	نوآوران علوم مکانی	در حال اجرا	2,325	1399/12/16	1399/11/27	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	نقشه برداری و ایجاد سیستم های اطلاعات جغرافیایی	مشاوره	انجام خدمات نقشه برداری از محدوده اراضی غیرملی در محدوده شهرستان های بندرعباس و حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	46091	99CG4B1E2300137	282
10320873450	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	نوآوران علوم مکانی	در حال اجرا	2,325	1399/12/16	1399/11/27	زیارتعلی	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	نقشه برداری و ایجاد سیستم های اطلاعات جغرافیایی	مشاوره	انجام خدمات نقشه برداری از محدوده اراضی غیرملی در محدوده شهرستان های رودان و جاسک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	46092	99CG4B1E230017C	283
14003990766	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	13.33 %	13.33 %	مهندسین اندیشان پالیز گستر سپاهان	در حال اجرا	4,224	1399/12/25	1399/04/04	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	نظارت بر اجرا، نصب و بهره برداری	مشاوره	نظارت بر عملیات اجرایی پروژه توسعه سامانه های نوین آبیاری روستای سغ شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	12819	99CP4B1E230007F	284
10800040053	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	تعاونی خدمات مهندسی مشاوره ای کشاورزی چشمه مروارید	در حال اجرا	715	1399/12/25	1399/11/06	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین فسفردوزنگ با فرمولاسیون p وردیایی جوندگان در سطح 1513 هکتار مزارع و باغات شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	55/7/70048	99CP4B1E870008D	285
14003133984	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	74.00 %	74.00 %	مشاورین سازه و خاک حاجی آباد	در حال اجرا	780	1399/12/25	1399/11/08	حاجی آباد	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	نظارت بر اجرا، نصب و بهره برداری	مشاوره	خرید و نظارت کنترل آفات عمومی و همگانی، قرنطینه ای محصولات کشاورزی در حوزه شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/394724	99CP4B1E2300104	286

10700151 491	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	رها اندیش کاوان	در حال اجرا	872	1400/01/2 3	1399/11/30	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین عوامل بیولوژیک و غیر شیمیایی و کنترل عوامل خسارت زای گیاهی و تحویل در محل سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	46590	001N4B1E870013 6	287
14003133 984	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	74.00 %	74.00 %	مشاورین سازه و خاک حاجی آباد	در حال اجرا	780	1400/01/2 9	1399/11/08	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	خرید و نظارت کنترل افات عمومی و قرنطینه ای محصولات کشاورزی در حوزه شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/24176	001T4B1E070004 C	288
14007527 334	ندارد	معاملات متوسط	99.00 %	99.00 %	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	6,000	1400/01/2 9	1402/09/29	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث جاده دسترسی شهدادی با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1058	001T4B1E070006 A	289
14006339 180	ندارد	معاملات متوسط	26.00 %	26.00 %	زمین سنگیش ایرانیان	در حال اجرا	3,200	1400/01/2 9	1399/11/07	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	استخراج واسکن و درج اطلاعات در سامانه امور اراضی کشور	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	20/42606	001T4B1E070009 2	290
10800002 743	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	خدمات گستر افشار	در حال اجرا	500	1400/01/3 0	1399/10/04	پارسیان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	اجرای عملیات ردیابی و کنترل افت سوسک سرخرطومی حنایی در حوزه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	59/32392	001U4B1E070004 7	291
10320808 108	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	دی تجهیز آزما	در حال اجرا	2,875	1400/01/3 0	1399/11/16	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین 25 دستگاه سمپاش مورد نیاز در عملیات مبارزه با ملخ صحرائی در حوزه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	44212	001U4B1E870005 D	292
10800161 902	ندارد	معاملات متوسط	28.00 %	28.00 %	دانه گستر خلیج فارس	در حال اجرا	1,339	1400/01/3 0	1399/10/21	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	ایجاد مزارع الگوی با هدف افزایش تولیدات محصولات زراعی در سطح شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/41/108 438	001U4B1E070007 6	293
10103382 715	ندارد	معاملات بزرگ	10.00 %	10.00 %	فراز پلیمر فردوس	در حال اجرا	72,669	1400/02/0 5	1399/04/02	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید و حمل و تحویل لوله های پلی اتیلن در سطح شهرستان حاجی آباد و بندرعباس	سازمان کشاورزی هرمزگان	1/42/1105 1	00254B1E870005 7	294
33801590 93	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	اشکان آزادپور	در حال اجرا	580	1400/03/0 1	1400/02/15	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید تجهیزات رایانه ای مورد نیاز مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	20/5628	00314B1E870002 5	295

14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	2,571	1400/04/0 7	1400/01/31	حاجی اباد	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايي هاى سرمايه اى	مدیریت طرح	مشاوره	طرح ارتقای ضریب خوداتکاپی محصولات راهبردی مورد پیمان بامدیریت جهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/974	00474B1E230014 5	296
10800040 053	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	تعاونی خدمات مهندسی مشاوره ای کشاورزی چشمه مروارید	در حال اجرا	980	1400/04/0 8	1399/11/09	میناب	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايي هاى سرمايه اى	پروانه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی	مشاوره	توسعه فعالیت های ترویجی ومهارتهای تولیدکنندگان وبهره برداران بخش کشاورزی در سطح استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	43027	00484B1E230006 3	297
14000031 897	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	90.00 %	90.00 %	گزیل دژ	در حال اجرا	970	1400/04/1 2	1398/09/30	بندرلنگه	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاى سرمايه اى	اجرا	پیمانکاری	نوسازی وتجهیز مراکز جهادکشاورزی شهرستان بندرلنگه	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	53/26/376 69	004C4B1E070009 3	298
14003133 984	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	60.00 %	60.00 %	مشاورین سازه و خاک حاجی آباد	در حال اجرا	1,250	1400/04/1 2	1399/11/29	حاجی آباد	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايي هاى سرمايه اى	مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه ای	مشاوره	طرح تملك ضریب خوداتکاپی محصولات راهبردی مورد پیمان با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/25130	004C4B1E230013 3	299
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	70.00 %	70.00 %	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	1,990	1400/04/1 2	1399/11/29	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاى سرمايه اى	اجرا	پیمانکاری	طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار مورد پیمان بامدیریت جهادکشاورزی حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/25134	004C4B1E070016 F	300
10800127 572	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	تعاونی سالم سبز بندر	در حال اجرا	874	1400/04/1 2	1399/12/17	سردشت	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاى سرمايه اى	اجرا	پیمانکاری	انجام عملیات طرح حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی وبغات دیم در اراضی شیب دار استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	62/208	004C4B1E070021 3	301
14003850 951	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	68.00 %	68.00 %	حفری و آبیاری کاوش آب دارابگرد	در حال اجرا	3,470	1400/04/1 3	1399/10/25	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاى سرمايه اى	اجرا	پیمانکاری	حفر دورانی چاه کشاورزی تعاونی بسپجیان سید جوذر شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/12837	004D4B1E070019 0	302
10980224 366	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	20.00 %	20.00 %	پارسان بنای اهواز	در حال اجرا	10,813	1400/04/1 3	1399/05/27	سیریک	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاى سرمايه اى	اجرا	پیمانکاری	احداث ساختمان قرنطینه نباتی شهرستان سیریک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	18802	004D4B1E070022 1	303
10380262 688	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	40.00 %	40.00 %	پی کاوان شرق	در حال اجرا	1,040	1400/04/2 0	1399/09/29	دهبارز	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاى سرمايه اى	اجرا	پیمانکاری	استقرار آزمایشگاه محلی به منظور کنترل عملیات خاکی وبتنی پروژه تکمیل وبازسازی سدزاکین	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/38/3631 5	004K4B1E070010 8	304

10861106 493	ندارد	معاملات بزرگ	% 70.00	% 70.00	فلز کارهمدان	در حال اجرا	7,980	1400/04/27	1400/04/07	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	P	تامين کالا	تامين 6 دستگاه سمپاش توربینی زراعی مورد نیاز در عملیات مبارزه با ملخ صحرايي وتحويل در محل سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	12691	004R4B1E870002 0	305
10240059 478	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 25.00	% 25.00	فجر پل آرثاویل	در حال اجرا	2,844	1400/04/27	1400/03/23	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پیمانکاری	احداث جاده دسترسی به مزارع پاکم زرگان سیاهو شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/385 2	004R4B1E070005 D	306
10101120 240	ندارد	معاملات متوسط	% 30.00	% 30.00	مهندسين مشاور دوریاب	در حال اجرا	1,100	1400/05/17	1400/01/07	میناب	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی	مشاوره	انجام خدمات نقشه برداری وتهیه نقشه های مورد نیاز رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی وزارت جهاد کشاورزی در محدوده شهرستان های میناب وسیریک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51961	005H4B1E230005 2	307
10800161 575	وزارت تعاون	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	اخترا فروزان	در حال اجرا	27,599	1400/05/31	1400/04/15	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	سایر موارد	امور خدماتی	تامین نیروی انسانی به منظور حراست وحفاظت فیزیکی از کلیه اماکن وتاسیسات مورد تقاضا سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	13884	005V4B1E470003 1	308
10530109 730	وزارت تعاون	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	لیان گستر	در حال اجرا	17,526	1400/06/02	1400/03/30	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	سایر موارد	امور خدماتی	خرید خدمات خودروئی مورد نیاز سازمان جهادکشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	127/1165 6	00624B1E470001 4	309
14009832 879	وزارت تعاون	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	پارس رفیع تراپر جنوب	در حال اجرا	11,681	1400/06/02	1400/03/04	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	سایر موارد	امور خدماتی	تامین نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت امور اراضی در محدوده شهرستان های استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	8360	00624B1E470003 1	310
10800127 572	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 52.00	% 52.00	تعاونی سالم سبز بندر	در حال اجرا	6,270	1400/07/03	1400/04/14	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	P	تامین کالا	خرید و حمل واجرا نیوجرسی در دوطرف تاج سد زاکین سیاهو حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	13727	00734B1E870011 C	311

10101154 781	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	57.17 %	57.17 %	مهندسين مشاور آب ورزان	در حال اجرا	7,269	1400/11/0 6	1399/09/02	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	مطالعات ، پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه‌ای	مشاوره	خدمات مشاوره جمع آوری وساماندهی اطلاعات مکانی طرح های آب و خاک وتوسعه سامانه های نوین آبیاری در سطح استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	32893	00B64B1E230004 2	312
10103870 949	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	زیست بانی پایا	در حال اجرا	1,480	1401/01/2 8	1400/12/04	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین عوامل بیولوژیک و غیر شیمیایی کنترل عوامل خسارتزای گیاهی وتجویل در محل سازمان جهادکشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	48955	011S4B1E870014 3	313
10800075 830	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	چاپار نیک گامرون	در حال اجرا	1,960	1401/01/2 8	1400/08/11	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید قطعات رایانه ای	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	29860	011S4B1E870019 6	314
10800041 113	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	مسیر جنوب	در حال اجرا	1,100	1401/01/2 9	1400/11/06	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیرات ویازسازی ساختمان اداری ستاد ومدیریت بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	43885	011T4B1E070042 E	315
10800040 053	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	تعاونی خدمات مهندسی مشاوره ای کشاورزی چشمه مروارید	در حال اجرا	665	1401/02/0 6	1400/10/27	میناب	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	مطالعات ، پیدایش، مطالعات توجیهی و تهیه طرح	مشاوره	خرید خدمات کارشناسی در حوزه خدمات درمانی گیاهی منعقد با سازمان جهادکشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	55/7/7838	01264B1E230012 4	316
10530362 622	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	فیروز طرح آرنگ	در حال اجرا	723	1401/02/1 0	1401/01/28	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید بذر ماش مدیریت جهادکشاورزی حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/71	012A4B1E870013 D	317
10530362 622	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	فیروز طرح آرنگ	در حال اجرا	975	1401/02/1 0	1400/12/21	----	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	P	تامین کالا	طرح توسعه دانه های روغنی کلزا مدیریت جهادکشاورزی حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/15803	012A4B1E870015 0	318
10530362 622	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	فیروز طرح آرنگ	در حال اجرا	1,164	1401/02/1 0	1401/01/28	----	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	P	تامین کالا	طرح ارتقای ضریب خودآتکایی در محصولات راهبردی مدیریت جهادکشاورزی حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/713	012A4B1E870024 4	319
10530362 622	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	فیروز طرح آرنگ	در حال اجرا	1,470	1401/02/1 0	1400/12/21	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	طرح ارتقای ضریب خودآتکایی در محصولات راهبردی مدیریت جهادکشاورزی حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/15804	012A4B1E070028 0	320
10530362 622	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	فیروز طرح آرنگ	در حال اجرا	1,000	1401/02/1 0	1401/01/28	----	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	P	تامین کالا	طرح توسعه دانه های روغنی مدیریت جهادکشاورزی حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/711	012A4B1E870031 C	321

10101895 105	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	گیتاشیمی سه‌ند	در حال اجرا	5,615	1401/02/1 1	1401/01/18	----	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	P	تامین کالا	خرید حشره کش دلتامترین جهاد کشاورزی حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/287	012B4B1E870002 D	322
10530166 26	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	مشک فام فارس	در حال اجرا	5,160	1401/02/1 1	1401/01/20	----	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	P	تامین کالا	تامین حشره کش دلتامترین مدیریت جهاد کشاورزی بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/530	012B4B1E870003 D	323
10260518 228	ندارد	معاملات بزرگ	0.00 %	0.00 %	نکاب لوله زفره	در حال اجرا	33,211	1401/02/2 1	1400/09/27	----	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	P	تامین کالا	خرید و بارگیری و تحویل لوله های پلی اتیلن در سطح استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	37701	012L4B1E870016 E	324
10240059 478	ندارد	معاملات متوسط	30.00 %	30.00 %	فجرپل آرثاویل	در حال اجرا	6,472	1401/03/2 8	1401/02/06	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	بازسازی و مرمت جاده دسترسی به مزارع در سطح شهرستان های بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/171 0	013S4B1E070001 6	325
10103870 949	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	زیست بانی پایا	در حال اجرا	3,474	1401/03/3 1	1400/10/30	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین عوامل غیرشیمیایی مبارزه با آفات وبیماری های عمومی گیاهی و تحویل در محل سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	43078	013V4B1E870003 D	326
10800161 575	وزارت تعاون	معاملات بزرگ	0.00 %	0.00 %	اخترا فروزان	در حال اجرا	42,135	1401/03/3 1	1401/02/27	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	سایر موارد	امور خدماتی	تامین نیروی انسانی به منظور حراست و حفاظت فیزیکی اماکن و تأسیسات مورد تقاضا سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	6933	013V4B1E470006 A	327
10800161 902	ندارد	معاملات متوسط	20.00 %	20.00 %	دانه گستر خلیج فارس	در حال اجرا	1,606	1401/03/3 1	1400/08/18	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	ایجاد مزارع الگوی در سطح شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/119 35	013V4B1E070007 E	328
10800161 902	ندارد	معاملات متوسط	50.00 %	50.00 %	دانه گستر خلیج فارس	در حال اجرا	2,275	1401/04/0 1	1400/08/18	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	عملیات ردیابی و پایش و مدیریت آفت سرخطومی حنایی خرما در سطح 200 هکتار	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/119 31	01414B1E070008 6	329
10630096 241	ندارد	معاملات بزرگ	0.00 %	0.00 %	صنایع پلی اتیلن کرمان	در حال اجرا	76,877	1401/04/2 2	1401/04/01	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید و حمل شیرالات و اتصالات فلزی و پلی اتیلن طرح تجهیز و نوسازی شبکه آبیاری اراضی کشاورزی دشت میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	12056	014M4B1E870006 F	330
10800146 435	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	پژواک رایان هرمزگان	در حال اجرا	4,554	1401/04/2 9	1401/04/12	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تهیه تجهیزات و دوربین های مدار بسته سازمان جهاد کشاورزی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	13126	014T4B1E870004 6	331

3380223980	---	معاملات متوسط	100.00 %	% 100.00	ایمان سالاری	در حال اجرا	6,486	1401/04/29	1401/04/08	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید تجهیزات اتاق دیتاستر سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	7/12877	014T4B1E8700076	332
14009676616	ندارد	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	آسا بتن سپنتا	در حال اجرا	3,980	1401/05/03	1401/02/17	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث ایستگاه پرورش وپشتیبانی دام شهرستان جاسک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	54/17/456	01534B1E070013C	333
10103870949	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	% 100.00	زیست بانی پایا	در حال اجرا	4,000	1401/05/03	1401/03/11	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین موادشیمیایی وغیرشیمیایی مبارزه با آفات قرنطینه ای سازمان جهادکشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	9294	01534B1E870015C	334
10102621613	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	% 100.00	ماتریس	در حال اجرا	1,100	1401/05/04	1401/03/07	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین رایانه ومعلقات جانبی وچاپکروتحویل در محل سازمان جهادکشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	8480	01544B1E8700013	335
10800161575	وزارت تعاون	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	اخترا فروزان	در حال اجرا	2,791	1401/05/08	1400/12/28	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	سایر موارد	امور خدماتی	تامین نیروی انسانی به منظور حراست وحفاظت فیزیکی برابر شرح خدمات از کلیه اماکن وتاسیسات مورد تقاضا سازمان جهادکشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	53319	01584B1E4700105	336
14006339180	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 15.00	% 15.00	زمین سنجش ایرانیان	در حال اجرا	2,550	1401/05/10	1401/02/31	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	نظارت بر اجرا، نصب و بهره برداری	مشاوره	نظارت بر اجرای طرح های حدنگاری اراضی کشاورزی مورد قرار داد با مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	7466	015A4B1E2300269	337
14008021955	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	مهندسین مشاور مقیاس پایش جهان نما	در حال اجرا	1,743	1401/05/10	1401/02/04	خمیر	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی و تهیه طرح	مشاوره	انجام خدمات نقشه برداری وتیه نقشه های مورد نیاز رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی وزارت جهادکشاورزی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/45/3762	015A4B1E2300339	338
10101860219	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	% 100.00	برزگر بر جسد	در حال اجرا	1,849	1401/05/10	1401/02/27	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین فسفردوزنگ با فرمولاسیون p وتحویل در انبار سازمان جهادکشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	6922	015A4B1E8700368	339
3391707399	---	معاملات متوسط	100.00 %	% 100.00	امیر بهرام نیا	در حال اجرا	3,985	1401/05/10	1401/04/08	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید تجهیزات رایانه ای مورد نیاز مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	12878	015A4B1E870046F	340

14008594 421	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	45.00 %	45.00 %	اهورا سقف نوید	در حال اجرا	3,950	1401/06/0 5	1401/04/01	میناب	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	ترميم كانال هاي ابرساني در سطح شهرستان ميناب	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	55/7/2642	01654B1E070016 4	341
14008594 421	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	65.00 %	65.00 %	اهورا سقف نوید	در حال اجرا	3,500	1401/06/0 5	1401/04/23	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	بازسازي جاده هاب بين مزارع در سطح شهرستان ميناب	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	55/7/2317	01654B1E070018 1	342
14009220 986	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	42.00 %	42.00 %	آفتاب دژ كيان	در حال اجرا	3,900	1401/06/1 4	1401/03/30	حاجي اباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	احيا و مرمت فنوات حاجي آباد ، باغات وعين الكرد در شهرستان حاجي آباد	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	56/2673	016E4B1E070001 9	343
10530471 451	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	ارزياب ماشين فارس	در حال اجرا	1,230	1401/06/2 1	1401/01/23	----	مناقصه	اعتبارات هزينه اي	P	تامين کالا	خريد دستگاه نشاءكار سبزي وصيفي مديريت جهادكشاورزي شهرستان بندرلنگه	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	53/41/339	016L4B1E870005 C	344
10800040 053	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	چشمه مرواريد	در حال اجرا	2,000	1401/06/2 1	1401/02/10	بندرعباس	ساير موارد	اعتبارات هزينه اي	برنامه ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني	مشاوره	توسعه فعاليتهاي ترويجي ومهارتهاي توليدكنندگان بخش كشاورزي در سطح استان هرمزگان	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	4610	016L4B1E290009 F	345
34793815 37	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	حميد ذاكري افشار	در حال اجرا	2,380	1401/06/2 1	1400/09/07	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات هزينه اي	اجرا	پيمانكاري	تعمير و مرمت فناات كوارو سياهو با مديريت جهادكشاورزي بندرعباس	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	51/38/131 00	016L4B1E070011 A	346
14004475 727	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	برج پويان شمس	در حال اجرا	1,980	1401/06/2 1	1401/04/14	قشم	مناقصه	اعتبارات هزينه اي	اجرا	پيمانكاري	خريد تجهيزات ونوسازي ساختمان اداري قرنطينه نباي مديريت جهادكشاورزي قشم	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	13485	016L4B1E070014 9	347
14009832 879	وزارت تعاون	معاملات بزرگ	0.00 %	0.00 %	پارس رفيع تراير جنوب	در حال اجرا	15,271	1401/06/2 1	1401/04/09	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات هزينه اي	ساير موارد	امور خدماتي	تامين نيروي انساني مورد نياز مديريت امور اراضي جهادكشاورزي هرمزگان	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	7/8964	016L4B1E470020 7	348
14005109 345	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	سهند بتن كوروش	در حال اجرا	2,600	1401/06/2 9	1401/03/02	بستك	مناقصه	اعتبارات هزينه اي	اجرا	پيمانكاري	بهسازي ونوسازي استخر ذخيره آب سورك وانجيردان شهرستان بستك	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	30/38/108 7	016T4B1E070002 2	349
14005109 345	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	سهند بتن كوروش	در حال اجرا	2,600	1401/06/2 9	1401/03/02	بستك	مناقصه	اعتبارات هزينه اي	اجرا	پيمانكاري	بهسازي ونوسازي كانال آبياري سورك در شهرستان بستك	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	30/38/108 6	016T4B1E070011 F	350
10800091 228	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	آب زهش خليج فارس	در حال اجرا	2,445	1401/06/2 9	1400/08/17	فين	مناقصه	اعتبارات هزينه اي	اجرا	پيمانكاري	احداث كانال آبياري خورخست به طول 200 متر در فين	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	51/38/117 01	016T4B1E070015 B	351

10800091 228	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	آب زهش خلیج فارس	در حال اجرا	2,896	1401/07/0 2	1400/11/06	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	احیا و مرمت قنات گذار باغ شاه بن مورد قرارداد با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/165 25	01724B1E070001 1	352
14003133 984	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	90.00 %	90.00 %	مشاورین سازه و خاک حاجی آباد	در حال اجرا	1,550	1401/07/0 2	1400/11/28	حاجی آباد	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات هزینه ای	مدیریت طرح	مشاوره	طرح توسعه کشت گیاهان دارویی مورد قرارداد با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/14800	01724B1E230002 C	353
14009220 986	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	80.00 %	80.00 %	آفتاب دژ کیان	در حال اجرا	5,500	1401/07/0 6	1401/07/06	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احیا و مرمت قنوات بخش احمدی مورد پیمان با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/2666	01764B1E070009 3	354
14000031 897	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	80.00 %	80.00 %	گزیل دژ	در حال اجرا	2,000	1401/08/0 1	1401/02/21	بندرلنگه	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث کانال انتقال آب قنات روستای پارو شهرستان بندرلنگه	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	53/38/874	01814B1E070004 6	355
14000031 897	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	35.00 %	35.00 %	گزیل دژ	در حال اجرا	1,698	1401/08/0 1	1401/03/29	پارسیان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	اجرای عملیات بازسازی ونوسازی قنات تنگ سیردان پارسیان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	59/1254	01814B1E070009 A	356
10530317 945	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	51.83 %	51.83 %	سیال پوشش پارسه	در حال اجرا	58,031	1401/08/0 1	1401/05/29	میناب	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	عملیات اجرایی تجهیز ونوسازی وبازسازی شبکه آبیاری اراضی کشاورزی دشت میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	18961	01814B1E070014 7	357
34793815 37	---	معاملات متوسط	48.00 %	48.00 %	حمید ذاکری افشار	در حال اجرا	4,206	1401/08/0 2	1401/06/29	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث کانال آبیاری میامی خورگو با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/982 2	01824B1E070001 7	358
10800091 228	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	90.00 %	90.00 %	آب زهش خلیج فارس	در حال اجرا	5,208	1401/08/0 2	1401/06/07	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	بازسازی ونوسازی کانال آبیاری روستای پاپر خورگو با مدیریت جهاد کشاورزی بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	5/38/8579	01824B1E070003 F	359
14006638 043	ندارد	معاملات بزرگ	55.67 %	55.67 %	آبیاران گلپهار	در حال اجرا	123,598	1401/08/0 2	1401/06/01	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	پروژه بازسازی خط انتقال آب کشاورزی روستای تیدر ویخوان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/19656	01824B1E070008 E	360
10240059 478	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	فجر پل آرناویل	در حال اجرا	4,840	1401/08/0 2	1401/02/18	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت وبازسازی چشمه میروئیه واحدان کانال آبرسانی عمومی با مدیریت جهاد کشاورزی بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/224 9	01824B1E070014 7	361

10260518 228	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	تکاب لوله زفره	در حال اجرا	6,500	1401/08/0 2	1401/03/17	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	P	تامين کالا	خرید ، بارگیری و تحويل لوله هاي پلي اتيلن در سطح شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/427 6	01824B1E870030 1	362
10530322 793	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	30.00 %	30.00 %	آب و عمران فجر	در حال اجرا	3,580	1401/08/0 3	1401/04/26	حاجی اباد	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	مطالعات پيدائش، مطالعات توجيهی و تهيه طرح	مشاوره	مطالعات تفصيلی خاکشناسی برای احيا وتوسعه اراضي کشاورزی در سطح شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	14924	01834B1E230004 F	363
10103773 848	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	45.00 %	45.00 %	صائين شهر پارسيان	در حال اجرا	2,800	1401/08/0 3	1401/02/05	میناب	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانکاری	ترميم وبازسازی قنات سرنی و هنج با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	55/7/814	01834B1E070009 F	364
14005928 520	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	60.00 %	60.00 %	آراد نیرو هرمز	در حال اجرا	2,975	1401/08/1 0	1401/05/15	بالاشهر	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانکاری	احداث جاده بين مزارع نازدشت با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/38/547 2	018A4B1E070003 1	365
10630096 241	ندارد	معاملات بزرگ	80.00 %	80.00 %	صنايع پلي اتيلن کرمان	در حال اجرا	76,877	1401/08/1 4	1401/04/01	----	مناقصه	اعتبارات هزينه اي	P	تامين کالا	خرید وباراندازی شیرالات واتصالات فلزی وپلي اتيلن طرح تجهيز ونوسازی شبکه آبیاری اراضي کشاورزی دشت مرکزی میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	12056	018E4B1E870006 A	366
10103870 949	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	زیست بانی پایا	در حال اجرا	4,972	1401/08/1 4	1401/06/28	----	مناقصه	اعتبارات هزينه اي	P	تامين کالا	تامين عوامل غيرشیمیایی مبارزه با آفات سوسك سرخرطومی حنایي خرما وتحويل در محل سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	23448	018E4B1E870011 0	367
33915647 73	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	حبیب اله هوشمند	در حال اجرا	1,850	1401/08/1 4	1401/04/06	قلعه قاضی	مناقصه	اعتبارات هزينه اي	اجرا	پيمانکاری	خرید تجهيزات ونوسازی ساختمان اداری مراکز جهادکشاورزی رضوان وقلعه قاضی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	12513	018E4B1E070017 4	368
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	80.00 %	80.00 %	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	2,140	1401/08/1 4	1401/04/07	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات هزينه اي	اجرا	پيمانکاری	احداث جاده بين مزارع فارغان مورد پيمان با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/2912	018E4B1E070025 3	369

14004877 781	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	40.00 %	40.00 %	امیرآویزه بندر	در حال اجرا	3,940	1401/08/1 4	1401/06/16	----	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	P	تامین کالا	خرید لوله واتصالات تعاونی تولید سید جودر مورد پیمان با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/5133	018E4B1E870026 8	370
14009220 986	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	90.00 %	90.00 %	آفتاب دژ کیان	در حال اجرا	1,689	1401/08/1 4	1401/04/07	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث کانال آبیاری عمومی محمدآبادمورد پیمان با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/2906	018E4B1E070030 A	371
10103773 848	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	صائین شهر پارسیان	در حال اجرا	2,000	1401/08/1 5	1401/03/03	میناب	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث جاده بین مزارع روستای گوربند با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	55/7/1726	018F4B1E070004 6	372
14008594 421	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	45.00 %	45.00 %	اهورا سقف نوید	در حال اجرا	2,950	1401/08/1 5	1401/06/08	زیارتعلی	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث جاده بین مزارع بند ملا با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/38/649 3	018F4B1E070006 9	373
14008909 931	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	35.00 %	35.00 %	مهندسی پیشرو سازان ارس تیک	در حال اجرا	6,341	1401/08/1 5	1401/06/20	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	بازسازی وبهسازی کانال آبرسانی روستای ماشاری مورد پیمان با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/937 2	018F4B1E070007 C	374
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	95.00 %	95.00 %	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	1,750	1401/08/1 5	1401/04/07	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث جاده دسترسی به مزارع باغان مورد پیمان با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/2909	018F4B1E070008 C	375
10103893 541	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	ویژان آکام	در حال اجرا	1,419	1401/08/1 5	1401/06/28	----	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	P	تامین کالا	تامین لوازم آزمایشگاهی جهت ردیابی بیماری ویروسی چروکیدگی قهوه ای میوه گوجه فرنگی وتحويل در محل سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	23447	018F4B1E870009 D	376
10800091 228	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	30.00 %	30.00 %	آب زهش خلیج فارس	در حال اجرا	2,896	1401/08/1 6	1400/11/06	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	احیا وممرت قنات شاه بن با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/165 25	018G4B1E070011 A	377

10800091 228	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 25.00	% 25.00	آب زهش خلیج فارس	در حال اجرا	5,222	1401/08/1 6	1401/02/20	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	بازسازی وبهسازی کانال آبرسانی روستای خورخرست با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/242 3	018G4B1E070013 A	378
10800091 228	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 70.00	% 70.00	آب زهش خلیج فارس	در حال اجرا	6,064	1401/08/1 6	1401/03/11	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	بازسازی ومرمت قنات سبع به طول 150 متر با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/410 9	018G4B1E070017 9	379
31313940 05	ندارد	معاملات متوسط	% 90.00	% 90.00	قباد پور قاسمی	در حال اجرا	2,580	1401/08/1 7	1400/10/14	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار منطقه گیس با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/12904	018H4B1E070028 5	380
14009220 986	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 90.00	% 90.00	آفتاب دژ کیان	در حال اجرا	2,447	1401/09/1 5	1401/04/07	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث کانال آبیاری عمومی باکان با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/2906	019F4B1E070004 6	381
14009220 986	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 60.00	% 60.00	آفتاب دژ کیان	در حال اجرا	2,000	1401/09/1 5	1401/04/07	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	احیا ومرمت قنوات سه شاخ معدنویه خیرآباد با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/2907	019F4B1E070010 0	382
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 90.00	% 90.00	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	1,480	1401/09/1 6	1401/04/07	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث جاده دسترسی به مزارع سرچاهان با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/2908	019G4B1E070001 3	383
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 90.00	% 90.00	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	2,700	1401/09/1 6	1401/04/07	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تامین آب فرغویه از طریق جفرکانال وکول گذاری با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/2911	019G4B1E070004 2	384
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 90.00	% 90.00	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	2,200	1401/09/1 6	1401/04/15	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تامین آب دشت کنار با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/3169	019G4B1E070013 5	385
14004480 176	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 50.00	% 50.00	اکسیر سازه نیرو مقاوم	در حال اجرا	2,600	1401/09/1 6	1401/04/05	بالاشهر	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	کانال آبرسانی روستای سمیلان با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/38/392 5	019G4B1E070016 B	386

4690122873	---	معاملات متوسط	100.00 %	% 100.00	مسلم محسنی	در حال اجرا	9,700	1402/02/05	1401/06/09	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید لوله و اتصالات خط انتقال برغنی مورد پیمان مدیریت جهادکشاورزی حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	4776	02254B1E8700069	387
3391924985	---	معاملات متوسط	% 67.00	% 67.00	پنهام قاسمی نژاد رائینی	در حال اجرا	1,890	1402/02/05	1401/04/25	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احیا و مرمت قنات مرثویه باغات مورد پیمان مدیریت جهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/3429	02254B1E0700084	388
14007527334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	% 100.00	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	3,175	1402/02/09	1401/06/27	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث جاده بین مزارع فارغان با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/5322	02294B1E0700055	389
14008422310	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 13.43	% 13.43	آوین طرح پویا گستر	در حال اجرا	4,970	1402/02/09	1401/04/18	میناب	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	نظارت بر اجرا، نصب و بهره برداری	مشاوره	انجام خدمات آموزش نظارت بر نگهداری و بهره برداری از سامانه های نوین آبیاری در سطح شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	13916	02294B1E2300080	390
3131128755	---	معاملات متوسط	% 90.00	% 90.00	علی یار قاسمی پور	در حال اجرا	2,397	1402/03/02	1401/12/28	تیرور	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	اجرای تعمیر و تجهیز مرکز جهادکشاورزی تیرور شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	50593	02324B1E0700172	391
10800024495	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 80.00	% 80.00	کشت و صنعت رودان بارش	در حال اجرا	9,689	1402/03/07	1401/06/19	بستک	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث استخر و خط انتقال لوله پلی اتیلن از سد خاکی فتویه از توابع بخش مرکزی شهرستان بستک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	30/38/3116	02374B1E0700046	392
10101860219	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	% 100.00	برزگر برجسته	در حال اجرا	1,635	1402/03/08	1401/12/13	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین سم فسفردوزنگ با فرمولاسیون p و تحویل در انبار سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	48027	02384B1E870001B	393
10861940653	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	% 100.00	خدماتی تولیدی قطره باران رودان	در حال اجرا	7,900	1402/03/08	1401/05/24	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	بازسازی و مرمت کانال آبیاری کهوریلند روستای پشتکوه با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/7754	02384B1E0700164	394
10103870949	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	% 100.00	زیست بانی پایا	در حال اجرا	5,360	1402/03/23	1402/01/29	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین عوامل غیر شیمیایی مبارزه با آفات چوبخوار نخیلات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	2826	023N4B1E870014D	395

10101895 105	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	گیتا شیمی سهند	در حال اجرا	5,823	1402/03/2 3	1402/01/29	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین مواد شیمیایی جهت ردیابی ومبارزه با آفات چوبخوار نخيلات وتحويل در محل سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	2819	023N4B1E870022 A	396
10103870 949	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	زیست بانی پایا	در حال اجرا	2,202	1402/03/2 8	1402/01/29	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین مواد مصرفی جهت ردیابی و مبارزه با آفات چوبخوار نخيلات و تحويل در محل سازمان جهادکشاورزی هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	2830	023S4B1E870004 A	397
10861940 653	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	99.33 %	99.33 %	خدماتی تولیدی قطره باران رودان	در حال اجرا	9,600	1402/06/1 1	1402/02/31	بالاشهر	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	اجرای جاده بین مزارع روستای گشویییه با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/38/225 7	026B4B1E070009 4	398
10861940 653	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	99.50 %	99.50 %	خدماتی تولیدی قطره باران رودان	در حال اجرا	9,600	1402/06/1 1	1402/02/31	بالاشهر	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث جاده بین مزارع روستای کهنشویییه با مدیریت جهادکشاورزی رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/38/225 4	026B4B1E070010 5	399
10861940 653	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	72.00 %	72.00 %	خدماتی تولیدی قطره باران رودان	در حال اجرا	9,600	1402/06/1 1	1402/02/31	بالاشهر	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث جاده بین مزارع روستای سنگی- گشویییه با مدیریت جهادکشاورزی رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/38/225 8	026B4B1E070011 6	400
14006995 163	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	75.00 %	75.00 %	مفسران مسیرخطو ط پرواز	در حال اجرا	3,790	1402/06/1 1	1402/01/06	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	نقشه برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی	مشاوره	انجام خدمات نقشه برداری اراضی واگذار شده مشاعات شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	45/130	026B4B1E230013 B	401
14003990 766	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	21.00 %	21.00 %	مهندسين مشاور صدر اندیشان پالیز گستر سپاهان	در حال اجرا	9,458	1402/06/1 1	1401/12/06	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	مطالعات آماري	مشاوره	تهیه اطلاعات شناسنامه قنوات استان وثبت در سامانه ملی قنوات کشور	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	46996	026B4B1E230030 A	402
14004877 781	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	23.00 %	23.00 %	امیرآویزه بندر	در حال اجرا	8,940	1402/06/1 2	1401/12/10	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	عملیات خرید و لوله گذاری روستای قائم آباد وشریش با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	55/7/1214 7	026C4B1E870010 1	403
10530322 793	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	79.00 %	79.00 %	آب و عمران فجر	در حال اجرا	3,540	1402/06/2 1	1401/04/26	میناب	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات هزینه ای	مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی و تهیه طرح	مشاوره	مطالعات تفصیلی خاکشناسی برای اجرای تجهیز ونوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی در سطح شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	14921	026L4B1E290009 F	404

10260518 228	ندارد	معاملات بزرگ	15.00 %	15.00 %	تکاب لوله زفره اصفهان	در حال اجرا	397,661	1402/06/21	1402/03/28	----	عدم الزام به برگزاری مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	P	تامين کالا	خرید وتامين و حمل شیرالات واتصالات فلزی طرح تجهیز ونوسازی شبکه آبیاری اراضي کشاورزی دشت مرکزی میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	11152	026L4B1E8400220	405
10530383 618	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	39.33 %	39.33 %	مهندسين مشاور گیتی نقش زاگرس	در حال اجرا	5,500	1402/07/03	1402/05/01	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	نقشه برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی	مشاوره	انجام خدمات نقشه برداری تهیه وترسیم نقشه ماده 54 مقرارت موازی وزارت جهادکشاورزی در محدوده شهرستان های بندرلنگه ،پارسیان وبندرعباس و رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	16266	02734B1E2300135	406
14003099 674	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	25.00 %	25.00 %	طرح آفرینش سپنتا	در حال اجرا	9,900	1402/07/03	1402/05/16	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	نظارت بر اجرا، نصب و بهره برداری	مشاوره	به منظور تقویت دبیرخانه های شهرستانی،ار ائه خدمات پیشران و نظارت بر عملیاتی نمودن فرایندهای رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی وزرات جهاد کشاورزی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	45/18389	02734B1E2300203	407
14003903 660	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	رایان تجربه اسیا	در حال اجرا	1,479	1402/07/04	1402/06/08	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	P	تامين کالا	تامين تجهيزات رایانه ای	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	89949	02744B1E8700176	408
10800127 572	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	68.00 %	68.00 %	تعاونی سالم سبز بندر	در حال اجرا	9,900	1402/07/04	1401/12/27	سردشت	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	ساخت	پیمانکاری	احداث دو باب استخر ذخیره آب خط انتقال آب لوله گذاری به طول 2200متر در سطح شهرستان بشاگرد روستای جکدان و ناشکی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	62/257	02744B1E070035E	409
10103870 949	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	زیست بانی پایا	در حال اجرا	1,465	1402/07/05	1402/04/05	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	P	تامين کالا	تامين مواد غير شیمیایی مورد نیاز برای اجرای مبارزه تلفیقی با آفات نباتی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	12575	02754B1E870005A	410
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	68.00 %	68.00 %	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	7,298	1402/07/05	1401/05/15	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پیمانکاری	تامين آب برآفتاب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/4046	02754B1E070036D	411
14000031 897	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	83.00 %	83.00 %	گزیر دژ	در حال اجرا	4,000	1402/07/09	1402/03/09	بندرلنگه	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پیمانکاری	احداث کنال آب فئات حرا لوله گذاری انتقال آبی چشمه اسک با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بندر لنگه	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	53/38/1514	02794B1E0700524	412

14003264 567	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	65.00 %	65.00 %	تولیدی و توزیعی صنعت گران رودان	در حال اجرا	6,700	1402/07/1 0	1402/01/06	تازیان پایین	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تامین برق مجمع گاوآرداری تازیان پایین با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/11	027A4B1E070029 7	413
14007616 126	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	کیان دشت اشکارا	در حال اجرا	1,687	1402/07/1 2	1402/06/22	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید نوار آبیاری و کود و سم جهت طرح ضریب خودآتکایی گندم _ ذرت _ جو با مدیریت جهاد کشاورزی حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	/38/1048 ف	027C4B1E870002 1	414
31306010 90	---	معاملات متوسط	69.00 %	69.00 %	محمد هاشم ذاکری افشار	در حال اجرا	7,419	1402/07/1 2	1402/04/17	دهبارز	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث و مرمت کانال سیملان و مازغکران شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/38/528 8	027C4B1E070010 A	415
14009411 358	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	86.33 %	86.33 %	آشپان گستران آذر امید	در حال اجرا	5,805	1402/07/1 2	1402/02/06	میناب	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	عملیات احداث و مرمت جاده بین مزارع روستای جوزان با مدیریت جهاد کشاورزی میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	55/7/905	027C4B1E070017 E	416
14008909 931	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	44.00 %	44.00 %	مهندسی پیشرو سازان ارس تیک	در حال اجرا	9,275	1402/07/1 2	1402/03/21	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	احداث کانال آبیاری ماشاری با مدیریت جهاد کشاورزی بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/471 6	027C4B1E070033 2	417
10240059 478	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	95.45 %	95.45 %	فجر پل آرتاویل	در حال اجرا	4,843	1402/07/1 5	1402/04/19	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	احداث کانال آبیاری ذرتو با مدیریت جهاد کشاورزی بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/689 8	027F4B1E070005 1	418
10102478 054	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	رایان تبدیل ارین	در حال اجرا	3,750	1402/07/1 5	1402/02/30	حاجی آباد	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	نقشه برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی	مشاوره	انجام خدمات نقشه برداری و تهیه نقشه های مورد نیاز اراضی واگذارشده مشاعات در محدوده شهرستان حاجی آباد به مساحت 1500 هکتار با مدیریت امور اراضی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	45/6945	027F4B1E230009 8	419
10800091 228	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	62.50 %	62.50 %	آب زهش خلیج فارس	در حال اجرا	6,187	1402/07/1 5	1401/12/09	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	احداث جاده بین مزارع روستای زمین سنگ با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/191 67	027F4B1E070012 D	420
24916234 55	---	معاملات بزرگ	0.00 %	0.00 %	مینا نصیری	در حال اجرا	59,707	1402/07/1 5	1402/03/02	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	سایر موارد	امور خدماتی	قرارداد تامین خودرو استیجاری	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	7559	027F4B1E470027 E	421

10530304 270	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 69.00	% 69.00	آبخیزکار بندر	در حال اجرا	9,697	1402/07/1 5	1402/04/28	پارسیان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	احداث کانال آبیاری عمومی روستای فومستان با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	59/1526	027F4B1E070025 3	422
14004575 227	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 80.67	% 80.67	راه گستر مهرگان امید فارس	در حال اجرا	6,681	1402/07/1 6	1402/02/06	پارسیان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث جاده بین مزارع روستای بهده با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	59/375	027G4B1E070015 6	423
10800089 366	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 87.33	% 87.33	خدمات کشاورزی سبز گستر خلیج فارس	در حال اجرا	4,000	1402/07/1 6	1402/02/10	رویدر	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	احداث کانال آبیاری عمومی به طول 500 متر منطقه رویدر (کبشی ، درخوانی) با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندر خمیر	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	60/38/185	027G4B1E070016 5	424
14007678 674	ندارد	معاملات متوسط	% 45.00	% 45.00	مهندسين مشاور معمار اراد اسپادانا	در حال اجرا	5,250	1402/07/1 6	1402/03/30	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	نقشه برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی	مشاوره	انجام خدمات نقشه برداری و تهیه نقشه های مورد نیاز اراضی واگذار شده مشاعات در محدود شهرستان بندرعباس به مساحت 1500هکتار	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	45/11490	027G4B1E230026 8	425
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 26.00	% 26.00	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	5,850	1402/07/1 7	1401/11/16	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	اجرای خط انتقال و حوضچه پمپاژ برعنیا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/10978	027H4B1E070004 D	426
10800091 228	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 56.00	% 56.00	آب زهش خلیج فارس	در حال اجرا	14,404	1402/07/1 7	1402/05/14	بندر جاسک	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	احداث دو واحد ایستگاه پشتیبانی و پرورش دام روستای بهمدی و کوه مبارک جاسک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	54/17/150 1	027H4B1E070024 5	427
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 64.00	% 64.00	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	6,500	1402/07/1 7	1401/12/27	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	احداث استخر ذخیره آب مازگرد با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/12393	027H4B1E070029 E	428
34793815 37	---	معاملات متوسط	% 89.00	% 89.00	حمید ذاکری افشار	در حال اجرا	5,964	1402/07/1 8	1401/10/24	فین	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	احداث کانال آبیاری فین با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/165 92	027I4B1E070001 F	429
14008947 028	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 32.00	% 32.00	طاها برج عرش	در حال اجرا	8,981	1402/07/1 8	1401/12/13	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	تعمیرات	پیمانکاری	تعمیرات و مقاوم سازی ساختمان اداری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	48150	027I4B1E070005 9	430

14009411 358	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 41.00	% 41.00	اشیان گستران آذر امید	در حال اجرا	6,650	1402/07/18	1402/02/19	میناب	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	قرارداد عملیات احداث جاده بین مزارع روستای مجتمع امام با مدیریت جهاد کشاورزی میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	55/7/1392	027I4B1E0700156	431
10800089 366	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 20.00	% 20.00	خدمات کشاورزی سبز گستر خلیج فارس	در حال اجرا	3,000	1402/07/18	1402/02/10	رویدر	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	احداث جاده بین مزارع طول 500 منطقه رویدر (کویردان) با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندر خمیر	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	60/38/186	027I4B1E0700202	432
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 75.00	% 75.00	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	4,500	1402/07/18	1402/01/15	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	احداث جاده دسترسی به مزارع گنج سیدجوذ ر تل قلعه با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/157	027I4B1E0700221	433
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 47.00	% 47.00	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	1,600	1402/07/18	1402/01/22	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	تعمیرات	پیمانکاری	احیا و مرمت قنات کشکوئیه با مدیریت جهاد کشاورزی حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/416	027I4B1E0700233	434
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 80.00	% 80.00	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	2,300	1402/07/19	1401/12/06	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	تعمیرات	پیمانکاری	احیا و مرمت قنوات بیدوئیه و بنه دان با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/11660	027J4B1E0700088	435
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 44.00	% 44.00	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	3,200	1402/07/19	1402/02/09	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	تعمیرات	پیمانکاری	احیا و مرمت قنات پاکان با مدیریت جهادکشاورزی حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/986	027J4B1E0700194	436
14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 96.00	% 96.00	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	3,150	1402/07/19	1402/02/06	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	تعمیرات	پیمانکاری	احیا و مرمت قنات مورئوئیه باغات با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/936	027J4B1E0700288	437
10800058 741	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 52.33	% 52.33	آبساروج جنوب	در حال اجرا	192,381	1402/07/19	1402/01/16	میناب	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	عملیات اجرای خطوط آب و لوله انتقال جهت تجهیز و نوسازی و تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی دشت مزکزی میناب(سند دوم و چهارم)	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/38/913	027J4B1E0700361	438
14008078 667	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	% 100.00	مهام آراز نارون	در حال اجرا	2,999	1402/07/19	1402/01/28	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	طرح اصلاح ،نوسازی و توسعه باغات با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/642	027J4B1E070040A	439

14007527 334	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 97.00	% 97.00	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	1,500	1402/07/19	1401/12/06	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	ساخت	پيمانكاري	احداث جاده دسترسي به مزارع سرچاهان با مديريت جهاد كشاورزي شهرستان حاجي آباد	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	56/11661	027J4B1E0700437	440
31311287 55	---	معاملات متوسط	% 92.00	% 92.00	علي يار قاسمي پور	در حال اجرا	2,922	1402/07/22	1402/02/23	سندرک	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	تعميرات	پيمانكاري	تعميرات و نوسازي ساختمان اداري مركز جهاد كشاورزي سندرک شهرستان ميناب	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	5988	027M4B1E070003D	441
14008078 667	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 90.00	% 90.00	مهام آراز نارون	در حال اجرا	1,370	1402/07/22	1402/01/28	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	طرح حمايت از توسعه باغات در اراضي شيب دار با مديريت جهاد كشاورزي شهرستان حاجي آباد	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	56/641	027M4B1E0700098	442
10102478 054	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	% 100.00	رايان تبديل ارين	در حال اجرا	3,720	1402/07/22	1402/05/28	دهبارز	خريد خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	نقشه برداري و ايجاد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي	مشاوره	انجام خدمات نقشه برداري و تهيه نقشه هاي مورد نياز اراضي واگذار شده مشاعات در محدوده شهرستان رودان به مساحت 1500هكتار	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	45/2022	027M4B1E230016A	443
25602738 71	---	معاملات متوسط	% 34.00	% 34.00	زهرا لطيفي	در حال اجرا	4,562	1402/07/22	1402/02/12	قشم	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعمير و تجهيز ساختمان اداري مديريت جهاد كشاورزي شهرستان قشم	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	4604	027M4B1E070025F	444
40608382 68	---	معاملات متوسط	% 99.00	% 99.00	معصومه بابا زاده	در حال اجرا	1,787	1402/07/26	1402/01/08	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	P	تامين کالا	خريد و بارگيري ، حمل ، تخليه و تحويل لوله هاي پلي اتلين در سطح شهرستان بشاگرد با مديريت جهادكشاورزي شهرستان بشاگرد	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	62/02	027Q4B1E8700010	445
45799384 37	---	معاملات متوسط	% 47.00	% 47.00	حسن شمسي	در حال اجرا	1,450	1402/07/26	1402/06/05	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	P	تامين کالا	تعمير و تامين و تعويض قطعات و رفع نواقص اسانسور جها دكشاورزي هرمزگان	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	1/27/89052	027Q4B1E870017B	446
10861940 653	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 72.00	% 72.00	خدماتي توليدي قطره باران رودان	در حال اجرا	9,480	1402/07/26	1402/03/17	سردشت	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	ساخت	پيمانكاري	ايجاد زير ساخت هاي كشاورزي در سطح شهرستان بشاگرد احداث دوباب استخر ذخيره آب در روستاهاي شه بابک و تچک با مديريت جهاد كشاورزي بشاگرد	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	62/45	027Q4B1E0700318	447

10861940 653	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 77.00	% 77.00	خدماتی تولیدی قطره باران رودان	در حال اجرا	4,300	1402/07/2 6	1402/02/31	دهبارز	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	بازسازی و نوسازی قنات بادافشان شهرستان رودان با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/38/225 6	027Q4B1E070034 1	448
33917065 11	---	معاملات متوسط	% 58.00	% 58.00	سیده زهره هاشمی	در حال اجرا	2,690	1402/07/2 6	1401/05/11	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی بسته های نرم افزاری	مشاوره	قرارداد استخراج ، اسکن و درج اطلاعات در سامانه امور اراضی کشور با مدیریت امور اراضی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	17047	027Q4B1E230037 7	449
34300036 95	---	معاملات متوسط	% 68.00	% 68.00	مهنار الیاسی	در حال اجرا	1,870	1402/07/2 6	1402/05/01	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	کابل کشی ساختمان مدیریت بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	16257	027Q4B1E070039 5	450
33925542 00	---	معاملات متوسط	% 93.00	% 93.00	عبدالحسی ن عامری سیاهویی	در حال اجرا	8,990	1402/07/2 6	1402/06/22	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	P	تامین کالا	اجرای عملیات پروژه های مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز در سطح شهرستانهای استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	91998	027Q4B1E870041 8	451
10101154 781	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 25.00	% 25.00	مهندسین مشاور آب ورزان	در حال اجرا	6,500	1402/07/2 9	1400/07/01	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه ای	مشاوره	مشاور راهبردی استانی طرح سامانه های نوبین آبیاری در سطح استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	24336	027T4B1E230028 4	452
10800161 902	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	% 100.00	دانه گستر خلیج فارس	در حال اجرا	2,195	1402/07/2 9	1401/06/12	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	برون سپاری عملیات ردیابی ،پایش و مدیریت آفت سرخرطومی حنایی خرما در سطح 200هکتار در منطقه سیاهو با مدیریت جهاد کشاورزی بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/878 2	027T4B1E070008 9	453
33915647 33	---	معاملات متوسط	% 63.00	% 63.00	حبیب اله هوشمند	در حال اجرا	6,174	1402/07/2 9	1402/05/18	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیر و تجهیز ساختمان اداری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	18883	027T4B1E070035 7	454
10240059 478	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 31.00	% 31.00	فجر پل آرتاویل	در حال اجرا	8,055	1402/07/2 9	1402/02/18	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	تعمیرات	پیمانکاری	احیا و مرمت قنات قاریاب گهره با مدیریت جهاد کشاورزی بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/247 5	027T4B1E070037 A	455

14004877781	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 97.00	% 97.00	امیرآویزه بندر	در حال اجرا	8,940	1402/07/29	1402/02/05	میناب	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	قرارداد عملیات احداث کانال آبیاری عمومی و لوله گذاری روستاهای بندر (گنبد سرخ _ شریش _ اودویی) با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	55/7/904	027T4B1E070039D	456
10861940653	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 72.00	% 72.00	خدماتی تولیدی قطره باران رودان	در حال اجرا	9,720	1402/07/29	1402/04/14	دهبارز	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	احداث جاده بین مزارع روستای بندملا با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	5131	027T4B1E070046B	457
10102634279	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 10.40	% 10.40	رهاب پارس	در حال اجرا	9,822	1402/07/29	1401/06/28	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مدیریت طرح	مشاوره	بررسی و کنترل طرح های تهیه شده دسامانه های نوین آبیاری استان هرمزگان در سطح 7300هکتار	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	38/23575	027T4B1E230054B	458
10101335577	ندارد	معاملات بزرگ	% 94.00	% 94.00	شرکت نیروی برق استان هرمزگان	در حال اجرا	27,000	1402/07/30	1402/05/07	بندر جاسک	ترک تشریفات مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	عملیات اجرای زیرساخت به منظور برق رسانی به اراضی کشاورزی دشت جگین واقع در شهرستان جاسک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/38/17072	027U4B1E0700361	459
10320495003	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 67.00	% 67.00	سیلاب آپادانا	در حال اجرا	64,777	1402/08/07	1401/05/08	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	اصلاح و نوسازی و توسعه باغات روستاهای شمیل ، سرخنکی ، فور خورج و هماگ از توابع شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	16278	02874B1E0700087	460
10861940653	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 54.60	% 54.60	خدماتی تولیدی قطره باران رودان	در حال اجرا	59,201	1402/08/08	1402/06/20	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	تعمیرات	پیمانکاری	پروژه بازسازی خط انتقال آب کشاورزی روستای تیدر و بخوان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/38/91666	02884B1E070059D	461
10861940653	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 74.40	% 74.40	خدماتی تولیدی قطره باران رودان	در حال اجرا	44,898	1402/08/09	1401/06/21	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	پروژه تکمیل خط لوله انتقال آب چشمه بتنگ روستای سع	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	22643	02894B1E070004E	462
14009676616	ندارد	معاملات متوسط	% 48.00	% 48.00	آسا بتن سپنتا	در حال اجرا	4,285	1402/08/15	1401/12/01	بندر جاسک	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	احداث جاده بین مزارع روستای سدیچ (ککی) شهرستان جاسک با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جاسک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	54/38/4259	028F4B1E070026C	463
10800074139	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	عمران خلیج سازه	در حال اجرا	390,000	1402/08/20	1402/05/09	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	پروژه تکمیل تونل و سرریز سد زاکین	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	17469	028K4B1E070001D	464

10800075 830	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	چاپار نیک گامرون	در حال اجرا	2,961	1402/10/0 3	1402/06/28	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	P	تامين کالا	قرارداد خريد تجهيزات رايانه اي	سازمان جهد كشاورزي هرمزگان	92779	02A34B1E870022 4	465
35207594 70	---	معاملات متوسط	62.00 %	62.00 %	مجمدعلي واقفي	در حال اجرا	4,000	1402/12/2 6	1401/02/17	ميناب	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	تعميرات	پيمانكاري	ترميم و بازسازي كانالهاي آبياري عمومي دهستان بندر(شريس، بي بي گوهر) با مديريت جهد كشاورزي شهرستان ميناب	سازمان جهد كشاورزي هرمزگان	55/7/1032	02CQ4B1E070002 C	466
33915647 33	---	معاملات متوسط	69.33 %	69.33 %	حبيب اله هوشمند	در حال اجرا	5,768	1402/12/2 6	1402/03/07	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعمير و تجهيز ساختمان اداري ستاد سازمان جهد كشاورزي هرمزگان	سازمان جهد كشاورزي هرمزگان	8346	02CQ4B1E070009 F	467
14007616 126	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	كيان دشت اشكارا	در حال اجرا	1,670	1402/12/2 6	1402/10/10	----	مناقصه	اعتبارات هزينه اي	P	تامين کالا	خريد نوار آبياري و كود و سم جهت طرح ضريب خوداتكايي محصولات راهبردي با مديريت جهد كشاورزي شهرستان حاجي آباد	سازمان جهد كشاورزي هرمزگان	56/40402 4	02CQ4B1E870016 F	468
05332523 18	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	ابوالفضل محمدي خورزني	در حال اجرا	4,056	1403/02/1 2	1402/10/23	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	P	تامين کالا	تامين مواد شيميائي جهت اجراي عمليات مبارزه با آفت برگخواره پائيزه	سازمان جهد كشاورزي هرمزگان	110778	032C4B1E870047 C	469
10862024 320	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	شرکت راه و ساختمان آذر پي ساحل	در حال اجرا	13,208	1403/03/0 6	1402/10/02	دهبارز	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	احداث و بازسازي جاده بين مزارع روستاي صفا دشت	سازمان جهد كشاورزي هرمزگان	57/38/522 00	03364B1E070020 E	470
14010003 947	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	رامش رايان كيهان	در حال اجرا	4,580	1403/03/0 9	1403/02/16	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	P	تامين کالا	رايانه و متعلقات	سازمان جهد كشاورزي هرمزگان	749	03394B1E870059 F	471
10530406 093	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	81.50 %	81.50 %	خيز آب شهر	در حال اجرا	6,950	1403/03/1 2	1402/10/02	حاجي آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	احيا و مرمت قنات بي بي دختران با مديريت جهد كشاورزي شهرستان حاجي آباد	سازمان جهد كشاورزي هرمزگان	56/40445 0	033C4B1E070093 C	472
14009608 124	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	99.50 %	99.50 %	عمران هامون كاريز	در حال اجرا	12,700	1403/04/1 1	1402/05/21	ميناب	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	عمليات اجرايي احيا ،تسطيح اراضي دشت مرکزي شهرستان ميناب با مديريت جهد كشاورزي شهرستان ميناب	سازمان جهد كشاورزي هرمزگان	55/7/4843	034B4B1E070011 C	473

10102478 054	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	رایان تبدیل ارین	در حال اجرا	6,000	1403/04/1 3	1402/09/15	حاجی آباد	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	نقشه برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی	مشاوره	انجام خدمات نقشه برداری و تهیه نقشه های مورد نیاز اراضی واگذار شده مشاعات در محدوده شهرستان حاجی آباد با مدیریت امور اراضی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	105032	034D4B1E230002 E	474
10380304 300	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	22.00 %	22.00 %	آبراه ساز شرق	در حال اجرا	13,975	1403/04/1 8	1401/01/16	سیاهو	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	نظارت بر اجرا، نصب و بهره برداری	مشاوره	خدمات نظارت بر اجرای عملیات بازسازی و تکمیل پروژه سد زاکین	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	739	034I4B1E230021 E	475
10103870 949	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	زیست بانی پایا	در حال اجرا	7,720	1403/04/1 9	1403/01/27	----	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	P	تامین کالا	تامین ترکیبات غیر شیمیایی جهت ردیابی و مبارزه با آفات چوبخوار نخیلات	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	123217	034J4B1E870000 B	476
10800161 902	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	دانه گستر خلیج فارس	در حال اجرا	10,080	1403/05/0 2	1403/01/25	----	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	P	تامین کالا	قرارداد خرید خدمات کارشناسی در حوزه خدمات درمانی گیاهی (گیاهپزشکی)	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	122766	03524B1E870035 1	477
14006339 180	ندارد	معاملات متوسط	62.00 %	62.00 %	مهندسین مشاور زمین سنجش ایرانیان	در حال اجرا	4,860	1403/05/1 0	1402/05/01	جاسک	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	نقشه برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی	مشاوره	انجام خدمات نقشه برداری ،تهیه و ترسیم نقشه های مورد نیاز ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عملیاتی نمودن کلیه فرایندهای اجرایی آن موضوع رفع تداخلات ناشی در جاسک، سیریک، میناب، حاجی آباد با مدیریت امور اراضی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	16264	035A4B1E230005 4	478
14006339 180	ندارد	معاملات متوسط	62.00 %	62.00 %	مهندسین مشاور زمین سنجش ایرانیان	در حال اجرا	7,500	1403/05/1 0	1402/09/19	جاسک	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	نقشه برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی	مشاوره	انجام خدمات نقشه برداری ،تهیه و ترسیم نقشه های مورد نیاز ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در شهرستانهای جاسک سیریک میناب و حاجی آباد و عنداللزوم شهرستان جایگزین با مدیریت امور اراضی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	105490	035A4B1E230012 C	479

14009220 986	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 77.33	% 77.33	افتاب دژ کیان	در حال اجرا	7,768	1403/05/20	1402/09/28	تیرور	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث و مرمت جاده بین مزارع روستای تیرور با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	55/7/5300 8	035K4B1E070005 1	480
10861940 653	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 86.50	% 86.50	خدماتی تولیدی قطره باران رودان	در حال اجرا	11,600	1403/06/10	1403/02/29	جعین شمالی	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	یکپارچه سازی و نوسازی اراضی جعین با مدیریت جهاد کشاورزی رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/38/800	036A4B1E070015 C	481
10800161 575	وزارت تعاون	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	علی اکبر آخوان (اختر افروزان نصر)	در حال اجرا	113,915	1403/06/18	1403/02/01	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	سایر موارد	امور خدماتی	انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/30/5517	036I4B1E470060 5	482
14009411 358	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 20.00	% 20.00	آشپان گستران آذر امید	در حال اجرا	13,300	1403/06/25	1403/04/02	حسن لنگی	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث جاده بین مزارع روستای حسنلنگی بالا با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/282 4	036P4B1E070042 B	483
10800161 902	ندارد	معاملات بزرگ	% 99.87	% 99.87	عبدالحسی ن عامری سیاهوئی (دانه گستر خلیج فارس)	در حال اجرا	22,300	1403/06/28	1403/02/22	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	اجرای عملیات پروژه های مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علف عای هرز در سطح شهرستانهای استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1633	036S4B1E870019 9	484
26697881 73	---	معاملات متوسط	100.00 %	% 100.00	محسن آذریبوند	در حال اجرا	3,776	1403/07/07	1403/03/05	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین 112 حلقه لاستیک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	4275	03774B1E870027 6	485
14006339 180	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 24.75	% 24.75	مهندسین مشاور زمین سنجش ایرانیان	در حال اجرا	9,450	1403/07/09	1403/05/20	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	نقشه برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی	مشاوره	انجام خدمات نقشه برداری تهیه و ترسیم نقشه های مورد نیاز ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عملیاتی نمودن کلیه فرایندهای اجرایی آن موضوع رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی وزارت جهاد کشاورزی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	15167	03794B1E230007 B	486
14006339 180	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 25.00	% 25.00	مهندسین مشاور زمین سنجش ایرانیان	در حال اجرا	4,350	1403/07/09	1403/05/28	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	پایش و ارزشیابی طرحها	مشاوره	خدمات مهندسی مربوط به اطلاعات مکانی رفع تداخلات پایش و صدور اسناد اراضی کشاورزی استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	45/16517	03794B1E230008 7	487

14003099 674	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	50.00 %	50.00 %	طرح آفرینش سپنتا	در حال اجرا	3,525	1403/07/0 9	1403/03/29	حاجی اباد	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	نقشه برداري و ايجاد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي	مشاوره	انجام خدمات نقشه برداري و تهيه نقشه هاي مورد نياز اراضي واگذار شده مشاعات در محدوده شهرستان حاجي آباد به مساحت 1500 هكتار	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	7930	03794B1E230010 6	488
10800128 024	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	73.00 %	73.00 %	ساختماني و تاسيساتي حسام ساره بندر	در حال اجرا	9,600	1403/07/1 4	1403/06/05	كهوستان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	بازسازي و تعميرات اساسي مركز جهاد كشاورزي كهوستان	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	7/17655	037E4B1E070005 E	489
14008909 931	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	68.33 %	68.33 %	مهندسي پيشرو سازان آب خاك	در حال اجرا	15,990	1403/07/1 4	1403/06/07	جاسك	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	حمل	پيمانكاري	خرید و حمل و نصب پمپ و الکتروموتور و تجهيزات ایستگاه های پمپاژ	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	54/38/109 0	037E4B1E070016 3	490
14010657 426	ندارد	معاملات متوسط	42.50 %	42.50 %	پيكس سازان بناب	در حال اجرا	7,700	1403/07/1 5	1403/01/27	رويدر	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	احداث جاده بين مزارع به طول 1100متر منطقه رويدر با مديريت جهاد كشاورزي شهرستان بندر خمير	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	60/38/182 76	037F4B1E070004 6	491
33921466 51	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	آرش پزندی	در حال اجرا	5,892	1403/07/1 7	1403/06/27	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	P	تامين کالا	تامين ذخيره ساز اكسترنال (رايانه)	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	20627	037H4B1E870012 8	492
14009832 879	وزارت تعاون	معاملات بزرگ	0.00 %	0.00 %	محسن باوقارزعيم ي (پارس) رفيع ترابر (جنوب)	در حال اجرا	25,941	1403/07/2 5	1403/03/01	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات هزينه اي	ساير موارد	امور خدماتي	تامين نيروي انساني مورد نياز مديريت امور اراضي	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	5263	037P4B1E470028 7	493
14006995 163	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	مفسران مسيرخطو ط پرواز	در حال اجرا	1,980	1403/07/2 5	1402/09/15	دهبارز	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	نقشه برداري و ايجاد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي	مشاوره	انجام خدمات نقشه برداري و تهيه نقشه هاي مورد نياز ارراضي واگذار شده مشاعات در محدوده شهرستان رودان با مديريت امور اراضي	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	105033	037P4B1E230026 3	494
14005120 804	وزارت تعاون	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	مينا نصيري (نگار ايمن ستوده)	در حال اجرا	21,000	1403/08/1 9	1403/03/30	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات هزينه اي	ساير موارد	امور خدماتي	تامين 8 دستگاه خودرو به همراه راننده در شهرستان هاي بندرعباس_خم ير رودان ميناب	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	20645	038J4B1E470020 0	495
14005120 804	وزارت تعاون	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	مينا نصيري (نگار ايمن ستوده)	در حال اجرا	21,000	1403/08/2 0	1403/06/27	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات هزينه اي	ساير موارد	امور خدماتي	اجاره 8 دستگاه خودرو به همراه راننده	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	20647	038K4B1E470008 F	496
14005120 804	وزارت تعاون	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	مينا نصيري (نگار ايمن ستوده)	در حال اجرا	16,560	1403/08/3 0	1403/03/30	پارسيان	مناقصه	اعتبارات هزينه اي	ساير موارد	امور خدماتي	تامين 6 دستگاه خودرو به همراه راننده در شهرستان هاي قشيم _حاجي آباد_ بستك و پارسيان	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	20978	038U4B1E470017 6	497

10320847445	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	خلیل بابائی (کارا شبکه اسیم)	در حال اجرا	3,690	1403/09/05	1403/06/27	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	رایانه و متعلقات	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	25/17797	03954B1E8700082	498
10800115825	ندارد	معاملات متوسط	46.50 %	46.50 %	ناهید کاویانی نیا (سند پلاست بندر)	در حال اجرا	3,280	1403/10/16	1403/04/19	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید، بارگیری، حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن در روستای جونگان با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/3735	03AG4B1E8700099	499
2470770955	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	عبدالخالق حجاری	در حال اجرا	4,180	1403/10/23	1403/09/13	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار تحت وب حضور و غیاب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	33799	03AN4B1E8700227	500
10102634279	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	16.00 %	16.00 %	رهاب پارس	در حال اجرا	3,218	1403/11/06	1398/09/19	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	برنامه ریزی و کنترل پروژه	مشاوره	بررسی و کنترل طرح های تهیه شده سامانه های نوین آبیاری استان هرمزگان در سطح 7000 هکتار	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/38/36995	03B64B1E230005C	501
14006339180	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	15.00 %	15.00 %	مهندسین مشاور زمین سنجش ایرانیان	در حال اجرا	1,600	1403/12/20	1399/12/02	بندرلنگه	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	نقشه برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی	مشاوره	انجام خدمات نقشه برداری و تهیه نقشه های مورد نیاز رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی وزارت جهاد کشاورزی در محدوده شهرستان های بندر لنگه و پارسیان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	46771	03CK4B1E230003A	502
14007527334	ندارد	معاملات متوسط	53.00 %	53.00 %	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	4,860	1403/12/22	1403/12/21	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	احداث جاده بی بی دختران با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/390	03CM4B1E070030F	503
10861940653	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	خدماتی تولیدی قطره باران رودان	در حال اجرا	20,800	1404/01/09	1403/12/28	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	بازسازی خط انتقال تیدر و بخوان با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	2178	04194B1E070028E	504
14009832879	وزارت تعاون	معاملات بزرگ	0.00 %	0.00 %	محسن باوقارزعی (پارس رفیع ترابر جنوب)	در حال اجرا	17,324	1404/01/18	1402/03/31	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	سایر موارد	امور خدماتی	قرارداد تامین نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت امور اراضی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	11763	041I4B1E4700453	505
14008078030	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	72.00 %	72.00 %	مجلل نمای امین بندر	در حال اجرا	9,540	1404/01/24	1403/11/30	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	خدمات ایمن سازی و تعمیر نمای ساختمان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	38867	041O4B1E0700090	506
3130601090	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	محمدحاشم ذاکری افشار	در حال اجرا	6,600	1404/01/24	1402/11/30	زیارتعلی	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	تعمیرات	پیمانکاری	بازسازی و نوسازی فئات دیسلمدان شهرستان رودان با مدیریت جهاد کشاورزی رودان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	57/1/54415	041O4B1E0700144	507

3130601090	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	محمدهاشد م ذاکری افشار	در حال اجرا	12,600	1404/01/24	1404/01/17	خمیر	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث کانال آبیاری عمومی به طول 1200 متر شهرستان بندر خمیر بخش رویدر منطقه (بناب، د، ورخانی) با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خمیر	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	18275	04104B1E0700233	508
14007527334	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	کارن دژ هخامنش	در حال اجرا	4,200	1404/02/15	1404/01/30	حاجی اباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	احداث جاده سترس ی به مزارع نظام آباد با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1059	042F4B1E0700224	509
14009220986	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	71.00 %	71.00 %	آفتاب دژ کیان	در حال اجرا	6,190	1404/02/16	1402/11/02	میناب	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	احداث و مرمت جاده بین مزارع روستای محمد کمال آباد با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	55/7/54193	042G4B1E070012C	510
14003990766	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	49.67 %	49.67 %	مهندسین مشاور صدر اندیشان پالیز گستر سپاهان	در حال اجرا	9,296	1404/02/24	1401/05/04	سیاهو	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	نظارت بر اجرا، نصب و بهره برداری	مشاوره	نظارت بر اجرای عملیات تکمیل خط انتقال آب پروژه سامانه نوین آبیاری مزرعه عمومی سغ و نظارت بر اجرای طرح و تجهیز و نوسازی و استقرار سامانه آبیاری تحت فشار نخلستان سراج روستای احمدی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/38/15967	042O4B1E230009B	511
10103870949	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	پژمان فروتن (زیست بانی پایا)	در حال اجرا	2,340	1404/02/30	1404/01/26	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین نهاده های بیولوژیک و غیر شیمیایی جهت مدیریت تلفیقی عوامل خسارتزای گیاهی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	49163	042U4B1E8700049	512
10800128024	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	47.00 %	47.00 %	حسام سازه بندر	در حال اجرا	17,951	1404/03/04	1404/02/03	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل بازسازی و تعمیرات اساسی مرکز جهاد کشاورزی شهرستان کهورستان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	47583	04344B1E0700225	513
10240059478	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	82.50 %	82.50 %	فجر پل ارتاویل	در حال اجرا	4,043	1404/03/05	1403/04/30	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	بازسازی و بهسازی چشمه روستای زیارت پاکوه با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/4067	04354B1E0700023	514

10861940 653	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	13.00 %	13.00 %	خدماتی تولیدی قطره باران رودان	در حال اجرا	13,770	1404/03/07	1404/03/06	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث و تکمیل و پهسازی کانال آبرسانی روستای قلم و گردنه با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/80912	04374B1E0700123	515
10101154 781	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	14.00 %	14.00 %	مهندسی مشاور آب ورزان	در حال اجرا	21,900	1404/03/07	1402/03/08	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	نظارت بر اجرا، نصب و بهره‌برداری	مشاوره	خدمات نظارت بر اجرای سامانه های نوبن آبیاری در استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	8415	04374B1E2300170	516
14009411 358	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	آشیان گستران آذر امید	در حال اجرا	9,900	1404/03/07	1402/02/25	میناب	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	عملیات احداث و مرمت جاده بین مزارع روستاهای گوربند و چاه اسماعیل با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میناب	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1655	04374B1E0700281	517
10380304 300	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	21.80 %	21.80 %	آبراه ساز شرق	در حال اجرا	11,948	1404/03/17	1401/05/31	فارغان	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	نظارت بر اجرا، نصب و بهره‌برداری	مشاوره	خدمات نظارت بر پروژه بازسازی خط انتقال آب کشاورزی روستای تیدر و بخوان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	19519	043H4B1E2300205	518
10800091 228	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	36.50 %	36.50 %	آب زهش خلیج فارس	در حال اجرا	10,968	1404/03/28	1404/03/27	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث، تکمیل و پهسازی کانال آبرسانی روستاهای میامی ، درجتان ابراهیمی ، داوودی و شهر و روستا خورگو با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51/38/167 86	043S4B1E0700113	519
14010003 947	ندارد	معاملات متوسط	0.00 %	0.00 %	زهرا امیری (جانا پرداز امید)	در حال اجرا	10,800	1404/04/17	1404/04/10	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	P	تامین کالا	تامین لوازم و تجهیزات رایانه	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	59183	044H4B1E8700082	520
14003099 674	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	15.50 %	15.50 %	طرح آفرینش سپنتا	در حال اجرا	6,400	1404/04/22	1404/02/20	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	نظارت بر اجرا، نصب و بهره‌برداری	مشاوره	خدمات نظارت بر اقدامات مهندسی و مکانی نمودن فرایند های تکلیفی اداره مهندسی و جدنگاری امور اراضی استان هرمزگان با مدیریت امور اراضی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	53534	044M4B1E2300308	521
10800040 053	ندارد	معاملات متوسط	90.00 %	90.00 %	فنی مهندسی مشاوره ای کشاورزی چشمه مروارید میناب	در حال اجرا	7,000	1404/04/24	1404/02/10	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايی های سرمایه ای	خدمات کارشناسی در یک یا چند مورد از زمینه‌های اداری، مالی، آموزشی، حقوقی، پژوهشی، فنی یا بازرگانی	مشاوره	اجرای طرح های آموزش و ترویج کشاورزی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	51135	044O4B1E2300336	522

10800138 559	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	شایان محصول دلجو	در حال اجرا	3,150	1404/04/28	1404/01/30	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	اصلاح نژاد دام سيك و شتر	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	49661	044S4B1E0700224	523
10860180 602	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	52.00 %	52.00 %	اميد خاك پارس	در حال اجرا	13,979	1404/04/30	1404/04/02	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	مطالعات ارزيابي زيست محيطي	مشاوره	مطالعات خاكشناسي جهت تهيه نقشه هاي مديريت پذير خاك در مقياس 1:25000 در سطح1000هكتار از اراضي شهرستان رودان دهستان برنطين _دشت صفا با مديريت آب و خاك	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	38/55745	044U4B1E230000A	524
10861926 529	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	66.00 %	66.00 %	نقشه برداري برداشت	در حال اجرا	9,720	1404/05/13	1404/02/06	بندرعباس	خرید خدمات مشاوره	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	نقشه برداري و ايجاد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي	مشاوره	انجام خدمات نقشه برداري و تهيه نقشه هاي مورد نياز اراضي واگذار شده مشاعات، طوبي و ... در سطح استان به مساحت 4500هكتار	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	50527	045D4B1E2300501	525
14008909 931	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	75.00 %	75.00 %	مهندسي پيشرو سازان آب خاك	در حال اجرا	14,690	1404/05/14	1404/03/20	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	خرید لوله و لوله گذاري و انتقال آب با لوله پلی اتیلن به طول 2500متر در شهرستان سيريك بخش مرگزي دهستان پايان روستاي پگو	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	61/69	045E4B1E070005C	526
10800089 366	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	خدمات كشاورزي سبز گستر خليج فارس	در حال اجرا	678	1404/05/19	1397/07/25	جاسك	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	احداث جاده بين مزارع روستاي لافيك واقع در شهرستان جاسك با مديريت جهاد كشاورزي شهرستان جاسك	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	54/38/11800	045J4B1E0700280	527
14008909 931	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	67.00 %	67.00 %	مهندسي پيشرو سازان آب خاك	در حال اجرا	11,990	1404/05/25	1404/04/16	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	احداث كانال آبرساني و استخر ذخيره آب روستاي مارم فين با مديريت جهاد كشاورزي شهرستان بندرعباس	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	51/38/20569	045P4B1E0700102	528
25101412 52	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	رامين بلندگرامي	در حال اجرا	2,282	1404/05/27	1404/01/25	----	مناقصه	اعتبارات هزينه اي	P	تامين كالا	خرید لوازم بهداشتي و اقلالام مصرفي تنظيف	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	49529	045R4B1E870002A	529
10800161 902	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	دانه گستر خليج فارس	در حال اجرا	7,182	1404/06/16	1404/05/26	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	ايجاد مزارع الگويي در راستاي الگوي كشت در سال زراعي1404- 1403در سطح استان هرمزگان	سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان	63872	046G4B1E0700640	530

10530304 270	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	48.00 %	48.00 %	آبخیزکار بندر	در حال اجرا	6,480	1404/06/1 6	1404/06/11	پارسیان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث کانال آبیاری عمومی چشمه بنو روستای قومستان شهرستان پارسیان با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	5568	046G4B1E070038 E	531
14012959 111	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	73.00 %	73.00 %	آب راه وارش	در حال اجرا	4,950	1404/06/1 7	1404/04/24	پارسیان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مرمت و بازسازی جاده بین مزارع روستای هشنیز شهرستان پارسیان با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	59/5389	046H4B1E070016 2	532
14006023 498	ندارد	معاملات متوسط	36.00 %	36.00 %	آسانبر شمس خلیج فارس	در حال اجرا	14,500	1404/06/1 8	1403/11/29	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	خرید و نصب تجهیزات آسانسور	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	7/42787	046I4B1E070017 A	533
33925542 00	---	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	عبدالحسیب ن عامری سیاهوئی	در حال اجرا	10,000	1404/06/3 0	1404/06/24	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	اجرای عملیات پروژه های خدمات درمانی، مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علف های هرز در سطح استان هرمزگان	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	66133	046U4B1E870016 E	534
14011289 704	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	58.50 %	58.50 %	عمران بنای سانلی	در حال اجرا	18,600	1404/07/1 2	1404/07/09	جاسک	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث 3500 م ر جاده بین مزارع روستای سدیج منطقه آسکانی کچ	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	54/38/304 1	047C4B1E070009 C	535
10800114 522	وزارت تعاون	معاملات بزرگ	0.00 %	0.00 %	عبداله علانی (صدرا) پالایش (جنوب)	در حال اجرا	37,644	1404/07/1 3	1404/03/01	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	سایر موارد	امور خدماتی	تامین نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت امور اراضی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	1/45/5877 1	047D4B1E470008 7	536
10800161 902	ندارد	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	عبدالحسیب ن عامری سیاهوئی (دانه گستر خلیج فارس)	در حال اجرا	6,400	1404/07/2 1	1404/02/01	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	هزینه کرد اعتبارات طرح ضرب خود اتکایی محصولات کشاورزی و پیاده سازی الگوی کشت محصولات زراعی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	49625	047L4B1E870016 2	537
10861940 653	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	55.00 %	55.00 %	خدماتی تولیدی قطره باران رودان	در حال اجرا	51,807	1404/07/2 3	1404/05/06	سیریک	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	اجرای عملیات پروژه بازسازی و بهسازی آب بندان عمومی روستای روتان شهرستان سیریک	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	61999	047N4B1E070027 8	538
10800075 830	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	100.00 %	100.00 %	چاپار نیک گامرون	در حال اجرا	4,000	1404/07/2 7	1404/07/23	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	سخت افزار	انفورماتیک (فناوری اطلاعات)	راه اندازی بکاپ و لایو سرور	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	168669	047R4B1E970028 F	539
10800128 024	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	79.00 %	79.00 %	حسام سازه بندر	در حال اجرا	3,980	1404/07/3 0	1404/06/17	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	ساخت	پیمانکاری	تعمیر و تجهیز ساختمان اداری مرکز قرنطینه اسکله شهید رجایی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	67151	047U4B1E070039 0	540

10800161 575	وزارت تعاون	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	علی اکبر اخوان (اختر افروزان نصر)	در حال اجرا	136,051	1404/08/2 7	1404/04/01	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	سایر موارد	امور خدماتی	انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	64945	048R4B1E470029 A	541
14005120 804	وزارت تعاون	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	مینا نصیری (نگار ایمن ستوده)	در حال اجرا	14,000	1404/09/0 1	1404/06/01	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	سایر موارد	امور خدماتی	تامین خودرو استیجاری	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	67903	04914B1E470006 4	542
14005120 804	ندارد	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	مینا نصیری (نگار ایمن ستوده)	در حال اجرا	8,400	1404/09/0 1	1404/06/01	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات هزینه ای	سایر موارد	امور خدماتی	تامین خودرو استیجاری	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	67908	04914B1E470007 7	543
14012138 182	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 77.00	% 77.00	شهاب صنعت هرمزگان	در حال اجرا	5,105	1404/09/1 6	1403/05/03	حاجی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	تعمیرات	پیمانکاری	تعمیر مرکز جهاد کشاورزی هاشم آباد با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	56/2889	049G4B1E070002 C	544
14005120 804	ندارد	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	مینا نصیری (نگار ایمن ستوده)	در حال اجرا	12,880	1404/09/1 7	1404/06/01	بندرعباس	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	سایر موارد	امور خدماتی	تامین خودرو استیجاری	سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان	67905	049H4B1E470008 4	545
							4,358,273											جمع کل:	